

### 3. 경의선숲길(서강로) 공원연결로 설치공사

경의선숲길 단절 구간인 창전동과 대흥동을 연결하여 공원 이용자의 편리 및 보행 안전을 도모하고 주변 지역과의 연계를 통해 지역경제 활성화에 기여하고자 함

#### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 12. 26. ~ 2018. 12. 31.
- 사업위치 : 창전동 1-33 일원(경의선숲길 창전동~서강대역)
- 사업규모
  - 공원연결로 신설 : B=3.8m, L=125m
- 내 용 : 경의선숲길 단절구간 공원연결로 신설
- 사 업 비 : 1,742,000천원(시비)

#### 2018 추진실적 ..... (10. 31. 현재)

- 2018. 4. 10. : 한국철도시설공단 방문 협의 완료
- 2018. 4. 12. : 거더 제작 시행(제작기간 6개월 소요)
- 2018. 6. 15. : 공장방문 및 원자재 검수
- 2018. 6. 18. : 거더교 지조립장 확보(신촌노회주차장 임시사용)
- 2018. 7. 18. : 거더 치수검사 및 용접검사
- 2018. 9. 3. : 거더 가조립검사
- 2018. 10. 31. : 하부 기초공사 (교각 및 교대 등) 완료

#### ■ 향후추진계획

- 2018. 11. : 상부 거더 설치 및 난간 및 데크 설치
- 2018. 12. : 공사 준공

## ■ 위치도



## ■ 조감도



## 4. 매봉산 절개지 사면 정비사업

매봉산 절개지 사면의 노후 낙석방지 시설물을 철거하고 사면을 보강하여 재난사고를 사전에 예방하고, 수목 식재를 통해 도시미관을 개선하고자 함

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2018. 12.
- 사업위치 : 상암동 1716-2 주변
- 사업규모
  - 사면보강(A=2,900m<sup>2</sup>), 산책로 조성, 수목 식재 등
- 내 용 : 노후 낙석방지책 철거 및 사면 보강
- 사 업 비 : 800,000천원(시비)

### 2018 추진실적 ..... (10. 31. 현재)

- 2018. 1. : 기본 및 실시설계용역 시행
- 2018. 3. : 지반조사용역 시행
- 2018. 5. : 주민대표 설명회 개최
- 2018. 6. : 실시설계 준공
- 2018. 7. : 공사발주 및 계약
- 2018. 8. : 공사 착공
- 2018. 10. : 비탈면 토공 및 보강작업

### ■ 향후추진계획

- 2018. 11. : 조경공사(산책로, 수목 식재 등)
- 2018. 12. : 공사 준공

## ■ 위치도 및 현장사진



위 치 도



현 장 사 진

## 5. 학교주변 밝은거리 만들기 사업

학교주변 노후 보안등을 LED등기구로 교체하여 야간 보행환경 개선 및 쾌적하고 안전한 야간 생활환경 조성

### ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 5. ~ 2018. 10.
- 사업위치 : 상암초 등 8개 학교 주변
  - 상암동 : 상암초 주변
  - 망원동 : 동교초, 망원초 주변
  - 성산동 : 성사중, 성서초 주변
  - 서교동 : 서교초 주변
  - 염리동 : 서울여고 주변
  - 공덕동 : 공덕초 주변
- 사업규모 : LED등기구 295등 교체
- 사업비 : 300,000천원(시비)

### **2018 추진실적** ..... ( 10. 31. 현재 )

- 2018. 5 : 서울시 좋은빛 심의, 계약심사 완료
- 2018. 6 : 공사발주 및 착공
- 2018. 7 : 상암초 주변 교체 완료
- 2018. 8 : 성사중, 상암초, 동교초 주변 교체완료
- 2018. 9 : 망원초, 성서초 주변 교체완료
- 2018. 10 : 서울여고, 공덕초, 서교초 구간 공사 완료
- 2018. 10 : 공사 준공

## ■ 위치도 및 현황사진



위치도



공사 전



공사 후(노후 보안등 교체)