

'97 主要業務報告

(제47회 임시회)

1997. 9

建設局

報 告 順 序

一 般 現 況 ----- 1


建 設 管 理 課 ----- 4

土 木 課 ----- 15

下 水 課 ----- 24

公 園 綠 地 課 ----- 31

1. 건설국 기구 및 인력



○ 인 력

구 분	총 계	행 정 직							기 술 직							기능직 9-10등	별정 7급
		소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급		
정 원	127	24		1	4	6	9	4	42	1	3	7	9	9	13	60	1
현 원	122	21		1	4	10	6		43	1	3	7	10	18	4	57	1
과부족	△5	△3				4	△3△4		1				1	9	△9	△3	

※ 기타 : 청경1, 방범원3, 상용직 59 (토목12, 하수21, 공원녹지26)

2. '97 건설사업계획(총괄)

총 100 건 31,850 백만원

○ '96 이월사업 : 11건 4,453백만원

○ '97 신규사업 : 89건 27,397백만원

 └─ 자치비 : 70건 16,586백만원

 └─ 시 비 : 19건 10,811백만원

분야별 사업현황

(건수 / 금액)

구 분	계	자 치 비	시 비
계	100 31,850백만원	73 17,396백만원	27 14,454백만원
도 로 사 업	52 18,447백만원	42 11,571백만원	10 6,876백만원
하 수 · 치 수	36 9,880백만원	22 3,445백만원	14 6,435백만원
공 원 녹 지	12 3,523백만원	9 2,380백만원	3 1,143백만원

※ '96이월사업 : 도로사업 8건, 하수사업 2건, 공원녹지 1건

3. '97.상반기 추진완료사업

○ 총 56건 10,530.6 백만원 ('96.이월사업 포함)

시 비 : 15건 4,818 백만원
 자치비 : 41건 5,712.6백만원

구 분	계	공 사 비	보 상 비
계	56 건 10,530.6 백만원	42 건 7,146.6백만원	14 건 3,384 백만원
도로 사업	24 건 5,408.6 백만원	10 건 2,024.6백만원	14 건 3,384 백만원
하수 · 치수	25 건 4,352 백만원	25 건 4,352 백만원	
공원 녹지	7 건 770 백만원	7 건 770 백만원	

※ '96 이월사업 : 총 6건 2,593 백만원

'97 主要業務報告

(제47회 임시회)

1997. 9

建設管理課

'97 상반기 주요추진실적

1. 공공용지(도로, 하천) 점용료 과징실적

□. 현년도 ('97.8. 현재)

(단위 : 천원)

구분 과목	목표(A)	조정(B)		징수(C)		징수율	
		건수	금액	건수	금액	A:B	B:C
계	3,506,762	6,233	3,437,797	4,728	2,965,929	98.0	86.3
도로	3,118,684	5,911	3,120,461	4,526	2,748,272	100.1	88.07
하천	388,0784	322	317,336	202	217,657	81.8	68.6

* 96년대비 목표 24% 감소 (96년 목표 4,353,108천원) → 지하시설물 부과기준 변경
 96년대비 1.6% 증가 (96년 조정 3,383,166천원)

□. 과년도 ('97. 8. 현재)

(단위 : 천원)

구분 과목	목표(A)	조정(B)		징수(C)		징수율	
		건수	금액	건수	금액	A:B	B:C
계	415,929	5,012	864,780	312	127,129	207.9	14.7
도로	385,929	4,507	670,239	271	102,760	173.7	15.3
하천	30,000	505	194,541	41	24,369	648.5	12.5

* 96년대비 634% 증가 (96년 목표 56,659천원) → 채납금 중점 정리
 96년대비 137% 증가 (96년 징수 53,679천원)
 압류진행중 : 240건 322,219천원 (재산, 차량등)

2. 공공용지 일제측량

□ 기 간 : '96. 5. 15 - '97. 8. 30

□ 측량대상 : 구 전체 총 5,524필지중 실태조사에 의거 점유된 965필지

- '96. 년도 : 11개동 완료
- '97. 년도 : 13개동 완료

측량실적

- 측량 : 965필지 1,248,072㎡
 - '96년도 : 11개동 215필지 258,450㎡
 - '97년도 : 13개동 750필지 989,622㎡
- 부당이득금 부과 : 632건 627,305천원
 - '96년도 : 215건 81,286천원
 - '97년도 : 417건 546,019천원
- 사유재산 이관 : 20M 미만도로
 - 총대상 : 204필지 95,900㎡
 - 요 구 : 204필지 95,900㎡ (시청)
 - 이 관 : 24필지 10,507㎡ (구청)

< 향후계획 >

※ 이관을 저조한 사유 : 시청에서 협의 진행중

- 일제측량 조사결과에 따른 지적원도 작성
- 20M 미만 도로 구유지 이관 계속 촉구

3. 보상업무 추진실적

보상업무 추진현황

구 분	보 상 대 상			보 상 실 적			협 의 율
	토 지	건 물	영 업	토 지	건 물	영 업	
계	273필지 22,370㎡	172동 11,441㎡	91건	206필지 15,992㎡	111동 9,832㎡	81건	74.3 %
시 비	158필지 19,319㎡	76동 10,046㎡	71건	130필지 13,877㎡	56동 9,278㎡	64건	81.9 %
자치비	115필지 3,051㎡	96동 1,395㎡	20건	76필지 2,115㎡	55동 554㎡	17건	64.1 %

※ 시비 : 3건 1,101백만원, 자치비 : 2,283백만원

'96 이월 및 계속사업 보상 현황

- 협의 및 공탁완료 : 10개사업 (총 10개사업)
 - 아천동641의11 ~ 645의3간 도로개설공사
 - 사천광장부지 확보공사

- 아현동380 ~381간 도로개설공사
- 도화동 위험 석축 보수공사
- 염리동27 ~ 아현동646간 도로개설공사
- 서교동348 ~ 43간 도로개설공사
- 염리동45 ~ 128간 도로개설공사
- 공덕동16 ~ 21간 도로개설공사
- 창전동12 ~ 131간 도로개설공사
- 창전동331 ~ 신정동126간 도로개설공사

4. 가로정비 추진실적

노점상 정비

○ 기존노점상정비

대 상	정 비 실 적					비 고
	계	규모축소	포장교체등 미화단장	잠정허용구역유도 (가설물설치)	강제 수거	
292 개소	164	24	66	61	13	

○ 신발생 노점상 : { 신규발생 : 701 건
 정비실적 : 701 건

노상적치물 정비

○ 건축공사장주변 정비(행정조치)

구분 년도	계		과 태 료		부당이득금		비 고
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	
97년도	865	181,234천원	214	14,654천원	651	166,580천원	7월 현재

취약지역 노점상 야간특별정비

- 대상 : 7개소
- 정비실적

구분	정비대상 (대)	정비실적					비고
		계	포장마차	손수레	좌판노점상	자진정비	
수량	51	51	8	3	10	30	

도로상 영업시설물 관리

- 현황

구분	계	가로판매점			토콘 판매소	구두박스	비고
		계	구형	신형			
수량	128	41	19	22	16	71	

○ 관리실적

- 신·구형 가로판매점 밝은색으로 일제도색(41대)
- 도로상 영업시설물 일제점검(3회)
- 상품적치등 시정조치 (48회)

계도 및 홍보실적

- 노점상인 및 대표자 간담회 개최 : 4회 140명
- 보도상 영업시설물 운영자 교육 : 2회 80명
- 홍보유인물 제작 및 배포 : 18,500 매

5. 옥외광고물 정비 단속실적

'97. 옥외광고물 현황

구분	종류	계	가로간판	세로간판	돌출간판	옥상간판	지주간판	기 타
계		18,701	10,411	508	7,034	22	707	19
적법광고물		10,708	8,453	378	1,717	22	120	18
불법광고물		7,993	1,958	130	5,317	0	587	1

※ '97. 불법광고물 정비 목표 : 1,200 건

○ 불법광고물 정비계획

- 상, 하반기 시범노선 (구, 동) 선정 정비
- 정비방법
 - 자진정비 계고장 발부후 미이행자 과태료 부과
 - 상습적 위법 광고주 고발등 강력한 행정조치

광고물 허가 및 불법광고물 철거조치

('97. 8 현재)

허 가 처 리	철 거 조 치
335	716

과태료 부과징수

('97. 8 현재)

부 과		징 수	
건 수	금 액	건 수	금 액
188	13,750,000원	93	7,700,000원

※ 과태료 부과 경위 : 불법광고물에 대한 행정조치 미이행

'97 하반기 주요업무 추진계획

1. 도로점용료 체납금 일제 정리

○ 도로점용료 체납금 현황

단위:천원

구 분	계		현 년 도		과 년 도		비 고
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	
계	5,835	1,155,608	1,505	471,868	4,330	683,780	
시 수 입	1,663	515,007	400	233,817	1,263	281,190	
구 수 입	4,172	640,641	1,105	238,051	3,067	402,590	

○ 기 간 : '97. 8. 20 ~ 10. 31

○ 일정별 추진계획

- 체납금별 내용분석 및 독려부 작성 : '97. 8. 20 ~ 8. 31
- 일제정리 안내문, 독촉장, 압류예고서 발송등 : '97. 9. 1 ~ 9. 10
- 방문독려, 재산조회, 압류등 : '97. 9.11 ~ 10. 31

○ '97.징수목표 : 현년도 97%, '96년도 발생분 70%, 95년도 이전분 30%

2. 전문건설업 지도, 감독

○ 면허현황

- 업종수 : 의장공사업등 26종
- 업체수 : 308업체 ('97. 8월 현재)
- 면허수 : 425개 (업체당 1 ~ 3개)

○ 지도, 감독 회수 및 내용

- 회수 : 수사
- 내용 : 면허규정 유지여부 확인
 - 면허 또는 등록기준에의 적합여부
 - 하도급의 적정여부
 - 면허기준 준수 여부 및 실적 미달등 부실운영 여부

3. '97 신규 및 계속사업 보상 업무 추진

□ 총 24개사업 21,829백만원

【시사업】 : 4개사업 10,978백만원

- ┌ 계속사업 : 2개사업 5,878백만원
- └ 신규사업 : 2개사업 5,100백만원

【구사업】 : 20개사업 10,851백만원

계속사업 : 8개사업 3,010백만원(구비)

- 신규사업 : 12개사업 7,841백만원
- ┌ 시비 : 4개사업 5,156백만원
- └ 구비 : 8개사업 2,685백만원

□ 보상 추진 세부 내역

○ 인가고시 준비 : 2개사업

(가양대교 복단 연결도로공사, 망원동216의 1 ~ 213의 24간)

○ 감정평가의뢰 : 3개사업

(가양대교건설공사, 토정길확장공사, 하중동58 ~ 상수동292간)

○ 협의진행 : 1개사업

(아현동640 ~ 648간)

○ 재결신청 : 10개사업

(서강대로건설공사, 도화동344 ~ 236간, 염리동45 ~ 128간, 공덕동16 ~ 21간, 신수동315 ~ 395간, 노고산동19 ~ 12간, 공덕동208 ~ 156간, 마포동178 ~ 239간, 창전동 12 ~ 131간, 창전동331 ~ 신정동126간)

○ 보상완료 : 6개사업

(토정동3의 17 ~ 3의 30간, 공덕동 12~ 107간, 신수동100 ~ 91간, 성신2동 산4 ~ 200간, 상수동341의 5 ~ 245간, 도화동 삼성아파트 진입로)

○ 계획변경 : 2개사업 (지하철 6호선 5공구, 아현동342 ~ 염리동14간)

문제점

지하철 6호선 5공구 신수동 지역의 선형 변경으로 인하여 변경 인가고시되면 재협의를 추진할 예정이나, 저촉토지 소유주들이 막대한 정신적인 피해 및 재산 피해를 주장하며 집단 행동 및 협의거부가 우려됨.

향후 대책

공사시행부서(지하철건설본부)와 긴밀한 협조로 설명회 및 간담회개최, 개별면담 등으로 지속적인 설득을 통하여 협의에 응하도록 최선의 노력을 기울이고자 함.

4. 가로정비계획

노점상 정비는 도시미관과 도로여건을 고려하여 깨끗이 정비하여야 하나 생계적인 측면에서 노점상의 처지도 감안하여 단속일변도로 나아가기 보다는 단속하여야 할 것과 그렇지 않은 부분에 대하여 융통성 있게 추진하고자 함.

노점상 현황

구 분	계	손수레	좌 판	포장마차	기 타	비 고
계	292	94	101	23	74	
금 지 구 역						양화로, 마포로 강변북로
잠정허용구역	38	32	2	4		신촌로, 성산로
유 도 구 역	254	62	99	19	74	이면도로

※ 도로영업시설 128개 (가판 41, 토크박스 16, 구두 71)

정비대상 노상적치물

- 건축공사장, 입간판, 생활정보지함, 노상작업행위등
- 재래시장내 상품 과다적치행위

□ 정비방향

○ 기존노점상

- 차량 및 주민통행에 지장이 없는것은 존치 → 미화단장 유도
- 지역적으로 흩어져 있는 것을 적정한 장소로 집합 → 관리구역 설정
- 자율정비 위원회 구성 → 자체관리
- 지역별 영업시간 조정

○ 신·재발생 및 노점상

- 적극적인 순찰단속으로 발생 방지

○ 재래시장 주변정리

- 소방통행로 확보, 차광막등 제거
- 미이행자 부당이득금 및 과태료 부과

○ 차량이용 노점상

- 보도상 상행위 : 불법정차 과태료 부과
- 기타 노상행위 : 정비 및 과태료 부과

□ 문 제 점

- 포장마차 영업허용시간 미준수로 기존 점포업소의 불만
- 심야 고성방가, 방노등으로 주변지역 우범화 우려
- 주민 통행불편 및 혐오감으로 거리질서 환경저해

□ 대 책

- 심야합동단속시 구·동 직원및 행정차량이용 단속,
단속 저항시 경찰 협조 요청
- 24:00이후 영업행위자 포장마차 수거 및 자인서 징구후 고발
- 차량이용 포장마차 불법주정차 단속스티커 발부 및 고발
- 자율적인 영업시간준수 및 주변청결상태 유지를 위한 안내홍보

5. 옥외광고물 정비계획

시범가로 선정 중점정비

○ 추진방법

- 구 1개노선(신촌로), 동 2개노선(동교, 합정동)선정 중점정비
- 1차 : 자율정비 안내문 발송후 계고장 발부
- 2차 : 과태료부과 및 요건구비 광고물은 추인허가 처리

○ 구 정비계획

시범로	구간	정비물량	추진기간
신촌로	이대앞 ~ 아현전철역 (1.0km)	250 건	10 ~ 11월

불법광고물 부당이득금 부과대상자 조사

- 조사기간 : 1회 (11월경)
- 조사기간 : 불법광고물(돌출간판, 지주간판)
- 조치 : 무단도로점용자 부당이득금 부과

'97 主要業務報告

(제47회 임시회)

1997. 9

土 木 課

'97. 주요업무 추진실적

1. '97 도로 건설사업 현황

□ 총 괄 — 52건 18,447백만원

┌ 자치비 : 42건 11,571백만원
└ 시 비 : 10건 6,876백만원

□ 사업별 현황

- 도로개설공사 : 14건 4,220백만원
- 보상 사업 : 20건 11,116백만원
- 도로정비공사 : 12건 2,535백만원
- 도로조명시설 : 6건 576백만원

□ 추진현황

○ 완 료 — 10건 2,024.6백만원 (도로개설 4건, 도로정비 6건)

┌ 자치비 : 7건 964.6백만원
└ 시 비 : 3건 1,060 백만원

○ 시행중 — 42건 16,422.4백만원

┌ 자치비 : 35건 10,608.4백만원
└ 시 비 : 7건 5,816 백만원

※ 추진사업내역 별첨 참조

2. 부실시공 방지대책

- 시험장비 및 측량기구 확보
 - '97.4.22 구매 완료
 - 공사장 및 안전점검 장비로 활용
- 시민감독관제 운영
 - '97.4.10 시민감독관 위촉
 - '97 건설사업장 37건(도로 17, 하수 13, 공원녹지 7)
 - 위촉현황 : 시민감독관 78명(일반시민 44명, 구의원 32명)
- 공사설명회 개최
 - 대상사업 : 27건(도로 17, 하수 10, 공원녹지 2)
 - 1차 : '97.2.25~3.3 착공전 공사설명회 실시
 - 2차 : '97.4.29~5.2 착공후 공사설명회 실시
- 부실시공 방지를 위한 품질관리교육 실시
 - 일시 : '97.6.25 (구청 대회의실)
 - 강사 : 서울시 건설시험소 토질시험과장
 - 교육참석인원 : 구, 동 토목·건축 기술직공무원 및 민간 건축공사장 품질관리 담당자 등 45명

3. 도로시설물 및 공사장 안전관리

□ 도로시설물 현황

- 도로시설물 16개소

계	교 량	지하차도	지하보도	보도육교	지하통로등	기 타	비 고
16	2	2	1	4	7	옹벽석축등	지하보도 2개소 인수중

□ 공 사 장 : 26개소(도로개설 13, 도로정비 8, 도로조명 5)

□ 안전점검

○ 일상점검

- 시설물 담당자 월 1회 → '97. 2~8월 (7회실시)

○ 정기점검

- 외부 전문가 합동 안전점검 실시(1회) : '97. 3.25~29(4일간)

- 우기철 대비 공사장 및 도로시설물 안전점검(2회실시)

• '97. 6. 2 ~ 6. 5 (1차)

• '97. 7. 3 ~ 7. 8 (2차)

○ 덕은교외 6개소 정밀 안전진단 실시중('97. 5. 6 ~ 9. 9)

* 실시 결과에 따라 '98년도 예산반영 보수예정.

4. '97. 추경 도로건설사업 추진현황

□ 총 괄 : 자치비 12건 2,419백만원 (신규 6건, 추가 6건)

○ 도 로 개 설 2건 300백만원

○ 보 상 사 업 4건 1,180백만원

○ 도 로 정 비 5건 850백만원

○ 도로조명시설 1건 89백만원

□ 추진현황

○ 공 사 종 : 4건

○ 발 주 종 : 3건

○ 설 계 종 : 1건

○ 보 상 종 : 4건

○ 완료된 사업현황

예산 구분	연번	공 사 명	공사개요	공사기간	사 업 비 (백만원)	비 고
계		10건			2,024.6	
자	1	상암동 634~698간 도로개설공사	B= 8m L= 290m	96.10.12 ~ 97. 7. 4	350	
	2	서교동 348-43번지간 도로개설공사	B= 8m L=23m	97. 4.13 ~ 97. 7.13	50	
	3	관내 도로시설물 도장 공사	육교 4개소등 도로시설물 도장	97. 3.23 ~ 97. 4.30	30	
치	4	상수동 331번지 일대 도로정비공사	B= 6m L= 330m	97. 4.13 ~ 97. 7.13	89.4	
	5	망원동 462-218 주변 도로정비공사	B= 6~8m L= 670m	97. 3.29 ~ 97. 7. 4	224.8	
비	6	아현동 622-616번지 외 1개소 도로정비공사	B= 4~6m L= 336m	97. 4. 3 ~ 97. 7.30	70	
	7	망원동 57번지 외 1개소 도로정비공사	B= 6m L= 900m	97. 4. 1 ~ 97. 6. 7	150.4	
시	8	강변북로 접속도로 개설공사	B=5~20m L= 244m	96. 5.20 ~ 97. 6.11	820	
	9	아현동 641간 도로개설공사	B= 4m L= 100m	96. 4.13 ~ 97. 7.21	40	
비	10	서교지구 교통개선사업	고압보도 A= 128@ 칼리포장 A= 18.8@	96.12.31 ~ 97. 5.29	200	

○ 시행중인 사업현황

가. 도로개설 : 9건

예산 구분	연번	공 사 명	공사개요	공사기간	사업비 (백만원)	공정 (%)	추진현황	비고
자 치 비	1	아현동 380~381간 도로개설공사	B= 6m L= 25m	96. 5.19 ~ 97.11.31	60	-	- 건물 4동 철거완료 - 건물 1동 미철거 9월중 강제철거후 공사착공 예정	
	2	신수동 380~현석동 145간 도로개설공사	B= 15m L= 130m	97. 4.11 ~ 97.10. 8	500	40	- 옹벽 설치 완료 - 하수관 매설중	
	3	도화동 344~236간 도로개설공사	B= 6m L= 148m	97. 6.21 ~ 97.11.17	300	30	- 토공작업 완료 - 하수관 매설중	
	4	열리동 45~128간 도로개설공사	B= 6m L= 182m	97. 8 ~ 97.12.31	500	-	- 지장건물 철거완료 - 9월초 공사착공 예정	
	5	관내 지장건물 철거 공사	2,500㎡	97. 3.24 ~ 97.12.31	200	90	- 지장건물 79동 철거완료	
	6	열리동 27~아현동 646간 도로개설공사	B= 6m L= 16m	97. 4.13 ~ 97.10.9	100	-	- 이주완료 - 도시가스 철거완료 - 9월초 건물 철거후 공사착공 예정	
사 비	7	아현동 641-11~ 645-3간 도로개설 공사	B= 4m L= 200m	96. 6.10 ~ 97.12.31	100	5	- 지장건물 자진철거 독촉 - 토공작업중	
	8	아현동 604~603간 도로개설공사	B= 6m L= 60m	96. 6.10 97.12.31	50	-	- 건물 9동 미철거 - 이주독촉 및 9월초 강제철거후 공사착공 예정	
	9	마포공원 전면도로 확장공사	B= 8~16m L= 220m	96.12.30 ~ 97.12.31	200	5	- 토지, 건물(2동) 공탁완료 - 이주독촉 및 9월중 강제철거, 성토작업중	

나. 보 상 : 18건

예산 구분	연번	공 사 명	공사개요	사업비 (백만원)	추진현황	비고
자 치 비	1	도화동 344~236간 도로개설공사	B= 6m L= 201m	300	- 인가고시완료 - 보상협의중	
	2	염리동 45~128간 도로개설공사	B= 6m L= 150m	300	,	
	3	공덕동 16~21간 도로개설공사	B= 6m L= 120m	500	,	
	4	창전동 12~131간 도로개설공사	B= 10m L= 270m	500	,	
	5	공덕동 12-107간 도로개설공사	B= 6m L= 85m	370	,	
	6	창전동331~신정동126간 도로개설공사	B= 6m L= 190m	240	,	
	7	신수동 100~91간 도로개설공사	B= 15m L= 200m	500	,	
	8	하중동 58~상수동 292간 도로개설공사	B= 6m L= 170m	500	,	
	9	공덕2동 208~156간 도로개설공사	B= 8m L= 170m	500	,	
	10	신수동 315~395간 도로개설공사	B= 6~8m L= 230m	300	,	
	11	마포동 178~239간 도로개설공사	B= 6m L= 150m	300	- 인가고시완료 - 보상협의중	
	12	이현동 640~648간 도로개설공사	B= 6m L= 80m	200	,	
	13	성산2동 산 4~200간 미불보상	A= 60㎡	60	- 보상협의중	
	14	상수동 341-5~245간 미불보상	A= 70㎡	150	,	
시 비	15	토정길확장 1차구간 도로개설공사 (사강대교 사거리~신석초등학교간)	B= 8~10→20m, 교차로 23m L= 700m	5,060	- 1차구간 실시 설계중 - 감정평가실시중	
	16	토정동 3-17~3-30간 도로개설공사	B= 15m L= 50m	60	- 보상협의중	
	17	이현동 342~염리동 142간 도로개설공사	B= 8m L= 50m	16	,	
	18	노고산동 19~122간 도로개설공사	B= 6m L= 60m	80	,	

다. 도로정비 : 3건

예산 구분	연번	공사명	공사개요	공사기간	사업비 (백만원)	공정 (%)	추진현황	비고
자 치 비	1	관내 도로 시설물 유지 보수공사	<ul style="list-style-type: none"> 가드레일설치: 50경간 스테인레스 난간 설치: 150경간 보도육교 도장: 3,779㎡ 구조물 균열보수: 대흥동 62번지와 14개소 	97. 3. 23 ~ 97.12.31	150	95	<ul style="list-style-type: none"> 가드레일설치: 53경간 스테인레스 난간 설치: 164경간 보도육교 도장: 3,779㎡ 구조물 균열보수: 대흥동 62번지와 27개소 	
	2	관내 포장 도로 보수 공사	<ul style="list-style-type: none"> 콘크리트 및 아스콘 포장: 160㉾ 과속방지턱 및 장애자 편의시설등 	97. 3. 7 ~ 97.12.31	710	95	<ul style="list-style-type: none"> 콘크리트 및 아스콘 포장: 250㉾ 과속방지턱: 50개소 보도정비: 50㉾ 	
	3	도로시설물 안전진단	<ul style="list-style-type: none"> 덕은교의 6개소 안전점검 및 정밀 진단 	97. 5. 6 ~ 97. 9. 9	60	90	<ul style="list-style-type: none"> 안전진단 실시 완료 보고서 작성중 	

라. 도로조명 : 6건

예산 구분	연번	공사명	공사개요	공사기간	사업비 (백만원)	공정 (%)	추진현황	비고
자 치 비	1	관내 가로등 보수공사	<ul style="list-style-type: none"> 글러브세척: 2,300등 노후케이블정비: 2,000m 노후분전반교체: 5면 사고가로중주정비: 10본 	97. 4. 3 ~ 97.12.31	110	30	<ul style="list-style-type: none"> 글러브세척: 2,300등 노후분전반교체: 1면 사고가로중주정비: 2본 	
	2	성산지하차도 외 3개소 시설유지	<ul style="list-style-type: none"> 발전기시설, 동력시설, 조명시설 유지보수 	97. ~ 97.12.31	5	90	<ul style="list-style-type: none"> 발전기시설, 동력시설 유지보수 	
	3	관내 보안등 설치공사	<ul style="list-style-type: none"> 나트룸등 100W 150등 신설 	97. 2. 20 ~ 97.12.31	70	30	<ul style="list-style-type: none"> 45등 신설 - 전용주: 29 - 한전주: 11 - 벽 부: 5 	
	4	관내 보안등 조도개선 및 정비공사	<ul style="list-style-type: none"> 보안등 개량: 3,700등 (나트룸등 50W→100W) 보안등정비: 332등 	97. 2. 20 ~ 97.12.31	293.68	50	<ul style="list-style-type: none"> 조도개선: 815 S/W합계량: 784 등기구정비: 183 세척: 340 	
	5	보안등 이설 (한전주)	29개소	97. 2. 20 ~ 97.12.31	1.43	45	<ul style="list-style-type: none"> 16개소 이설완료 	
	6	보안등 이설 (전용주)	36개소	97. 2. 20 ~ 97.12.31	7.25	95	<ul style="list-style-type: none"> 32개소 이설완료 	

○ '97 하반기 추경사업현황

예산 구분	연번	공 사 명	공사개요	사업비 (백만원)	추진계획	비고
자 치 비	1	도회동 재개발 진입도로 확장공사	B= 8→10m L= 290m	200	- 공사 설계중 - '97.9월 착공 - '97.12월 공사완료 예정	도로개설
	2	관내 지장건물 철거공사 (추가)	1,800㎡	100	- 보상완료 건물 철거 추진	,
	3	망원동 216~213-24간 도로개설공사	B= 8m L= 80m	425	- '97.9월 인가고시 - '97.12월 보상협의 완료 예정	보 상
	4	도회동 재개발 진입도로 확장공사	B= 8→10m L= 290m	550	- '97.9월 인가고시 - '97.12월 보상협의 완료	,
	5	신수동 100~91간 도로 개설공사(추가)	B= 15m L= 200m	200	- 보상협의중	,
	6	도회동 위험석축 보수 (추가)	-	5	- 보상협의중	보 상
	7	도회동 168~181간 도로정비공사	B= 6~8m L= 960m	143	- '97.8월말 공사착공 - '97.11월 완료 예정	도로정비
	8	연남동 245-1~225-20 외 1개소 도로정비공사	B=5~8m L=1,035m	182	,	,
	9	신공덕동 139번지 일대 도로정비공사	B= 4~6m L= 450m	85	,	,
	10	관내 시설물 유지보수 공사(추가)	• 난간설치 2739경간 • 구조물보수 87m • 미끄럼방지공 1,316㎡동	150	- '97.12월 완료 예정	,
	11	관내 포장도로 유지보수 공사(추가)	• 콘크리트 아스콘 보도포장보수 83⑥	310	,	,
	12	도로조명시설 개선공사 (추가)	• 보안등개량 700등 • 글러브세척3,300등 • 동기구조체 33등	89	,	도로조명

'97 主要業務 報告

(제47회 임시회)

1997. 9.

下 水 課

'97. 상반기 주요추진실적 및 계획

1. '97. 치수 및 하수사업 추진실적

'97. 치수 및 하수사업

○ 총 36건 9,880백만원

(시비:14건:6,435백만원,자치비:22건:3,445백만원)

사업비 구분 현황

구분		건수	사업비(백만원)	비고
계		36	9,880	'96. 이월사업 2건 1,560
자치비	소계	22	3,445	
	치수	11	630	
	하수	11	2,815	
시비	소계	14	6,435	
	치수	8	2,137	'96. 이월사업 1건 760
	하수	6	4,298	'96. 이월사업 1건 800

추진현황

○ 완료 : 25건 - 4,352백만원

- 하수관 개량 : D=450~1,000, L=3,890m
- 하수암거 개량 : 2.5×2.5, L=90m
- 이중수문설치 : 2개소(난지,당인)
- 펌프장시설 보수 및 개량 : 성산펌프장 스크린 보강의 13건
- 하수관준설 : L=73,250m, V=28,000m³

○ 추진 중 : 11건 - 5,528백만원

□ 완료사업 : 총 25 건

(단위:백만원)

예산 구분	연 번	공 사 명	사 업 개 요	사업 비	공사 기간	추진 현황	비고
		계	25건	4,352			
사비	1	봉원천 준설공사	V=3,300m ³	200	'97. 3~ '97. 6	완료	
	2	성산 3 및 성산펌프장 전원개량공사	모타기동반 100HP×6면	197	'97. 3~ '97. 6	완료	
	3	빗물펌프장 역지변 설치공사	마포 2,400mm×2개 당인 2,200mm×2개	190	'97. 3~ '97. 6	완료	
	4	당인 이중수문 설치공사	수문신설(당인) 1개소	280	'97. 3~ '97. 8	완료	
	5	난지이중수문 설치공사	이중수문설치 2.5×2.5×3련	760	'96.10~ '97. 6.	완료	
	6	도화동184번지일대 하수관 개량공사	D=900~1,000m/m L=430m	240	'97. 3~ '97. 6	완료	
	7	당인펌프장 유입암거 개량공사	암거 2.5×2.5×1련 L=90m	300	'97. 3~ '97.10	완료	
구비	1	성산펌프장 수문 원격제어 설치공사	수문6개소 원격제어 설치	180	'97. 3~ '97. 6	완료	
	2	중동펌프장 사택 개축 공사	사택개축 50m ²	40	'97. 3~ '97. 5	완료	
	3	망원1펌프장 부상스크린 보강공사	부상스크린 보강 40m	50	'97. 3~ '97. 5	완료	
	4	마포 펌프장의 1개소 방수공사	마포 및망원1펌프장 옥상방수 880m ²	40	'97. 3~ '97. 5	완료	
	5	빗물 펌프장 기기 및 건물도색 공사	건물 및 기기 도색 11,000m ²	35	'97. 3~ '97. 5	완료	
	6	성산펌프장 스크린 보강공사	조목스크린 3면 세목스크린 3면 부상스크린 4면	40	'97. 3~ '97. 6	완료	

(단위:백만원)

예산 구분	연 번	공 사 명	사 업 개 요	사업 비	공사 기간	추진 현황	비고
구비	7	빗물 펌프장 피뢰 설비 설치공사	성산펌프장의 6개소 피뢰설비 설치	30	'97. 3~ '97. 5	완료	
	8	상수펌프장 집수정 확장공사	집수정 확장 400m'	50	'97. 3~ '97. 6	완료	
	9	망원 우수지 담장 보수공사	담장보수 500m	35	'97. 3~ '97. 6	완료	
	10	망원1, 마포펌프장 크레인 교체공사	천정크레인(10톤) 2대 교체	70	'97. 3~ '97. 6	완료	
	11	난지 셋강 저수로 정비공사	개수로준설 L=185m 암거준설 L=280m	175	'97. 3~ '97. 5	완료	
	12	아현동390번지일대 하수관 개량공사	D=600m/m, L=300m	150	'97. 3~ '97. 5	완료	
	13	망원동379의 1개소 하수관 개량공사	D=450~700m/m L=450m	180	'97. 3~ '97. 6	완료	
	14	연남동 487일대 하수관 개량공사	D=600~700m/m L=400m	200	'97. 3~ '97. 6	완료	
	15	성산동275번지일대 하수관 개량공사	D=450~600m/m L=420m	130	'97. 3~ '97. 6	완료	
	16	봉원천 차집관로 준설공사	L=1,250m	200	'97. 3~ '97. 6	완료	
	17	동교동200의 1개소 하수관 개량공사	D=450~600m/m L=940m	300	'97. 3~ '97. 8	완료	
	18	상수동 334 일대 하수관 개량공사	D=450~600m/m L=950m	280	'97. 3~ '97. 8	완료	

□ 추진중사업 : 총 11 건

(단위:백만원)

예산 구분	연 번	공 사 명	사 업 개 요	사업 비	공사 기간	추진 현황	비고
		계	11건	5,528			
시비	1	용강동 ~ 토정길 암거 설치공사	암거 2.0×2.0×1런 L=700m	2,208	'97. 3~ '97.12	75%	'96.이월 사업
	2	망원동길 암거 개량공사	암거 2런×1.8×1.6 L=150m	400	'97. 3~ '97.10	75%	
	3	염리동 161 일대 하수암거 개량	암거1.5×1.5~2.8× 1.8 L=106m	350	'97. 3~ '97.10	90%	
	4	창전배수분구하수 관거 정비사업	하수관개량 D=300~600, L=1545m	800	'96.12~ '97.12.2 6	95%	
	5	망원1펌프장 엔진 펌프 교체공사	모타기동반 650HP×2대	352	'97. 3~ '97. 11	70%	
	6	합정펌프장 엔진 펌프 교체공사	모타기동반 350HP×1대	133	'97. 3~ '97. 11	70%	
	7	봉원 빗물펌프장 유입암거확장공사 (용역)	봉원펌프장 유입구 확장	25	'97. 3~ '97.12	80%	
구비	1	관내 하수관 준설 공사(단가계약)	V=19,500m'	650	'97. 3~ '97. 12	80%	
	2	관내하수시설보수 공사(단가계약)	D=300~800m/m L=1,200m	450	'97. 3~ '97. 12	80%	
	3	사유지내하수관로 이설공사	N = 6개소	100	'97. 3~ '97. 12	65%	
	4	소하천 정비계획 용역	풀무천 L=2,530m 향동천 L=1,470m	60	'97. 3~ '97. 12	60%	

2. 사유지내 하수관로 이설

추진방향

- 사유지내 부설된 하수관로를 이설하므로서 민원을 해소하고, 우기 시 주택침수, 건물침하, 도로세굴 등 사고를 미연에 방지하기 위하여 주변 개발계획 및 사업여건 등을 고려 년차별로 이설 시행

이설대상 현황 총 : 44 건

- '96. 이설완료 : 11건
- '97. 이설예정 : 6건 -- 소요예산 100백만원
- '98. 이설예정 : 12건
- 재건축, 재개발 지역 : 9건
- 개인하수도 : 6건

'97 추진실적

- 이설완료(상암동34-35호~34-34호간 외 2개소) : D=450m/m, L=156m
- 추진중 1개소 (연남동 487일대) : D= 300 ~ 450m/m, L=70m

문제점

- 지하 매설물로 인한 이설공간 협소 및 인근에 하수관을 부설 할 수 있는 공도가 없는 등의 사유로 이설공사 추진이 어려움.

추진대책

- 사유지상 건축물 개축시 이설 추진

3. 시설물 안전점검

대상 총 24개소

- ┌ 1종 시설물 11개소 (직할하천의 수문)
- └ 2종 시설물 13개소 (1종 시설물에 속하지 않는 하천의 수문)

시행기간 : '97. 6. 5~ '97. 11. 17

소요예산 : 202,300천원

추진현황

- 정밀안전진단 : 1종 시설물 11개소중 1개소 완료, 6개소 시행중
 - 시행완료 : 1개소(마포배수문)
 - 시행중 : 6개소(현석,상수,합정,망원1,망원2,난지배수문)
 - 향후 시행 : 2개소('98시행 1개소, 2,000시행 1개소)
 - 하자기간중 : 2개소(봉원,당인 배수문)

- 정기점검 : 2종시설물 13개소중 8개소 시행
 - 시행중 : 8개소(성산1수문의 7개소)
 - 하자기간중 : 4개소
 - 폐쇄 : 1개소(상암수문)

향후 조치계획

정밀안전진단 및 정기점검 결과 보수,보강이 필요한 시설물은 '98예산에 반영 보수공사 시행예정

4. 추경사업 추진계획

□ '97 추경사업 : 총 2건 300백만원

- ┌ 용역비 : 1건 50백만원
- └ 공사비 : 1건 250백만원

□ 추진계획

○ 용역사업

- 사업명 : 봉원천정밀안전진단 및 합정펌프장 자연 배수관로 보수
공사 설계용역
- 사업개요
 - 정밀안전진단 □ 6.0×2.0, L=260m
 - 합정펌프장 자연배수관로 보수(□ 1.0×1.0, L=180m)
및 수문이설 1개소
- 사업비 : 50백만원
- 사업기간 : 97. 9 ~ 97. 11

○ 시설공사

- 사업명 : 합정펌프장 자연배수관로 보수공사
- 사업목적 : 철두산 성지내에 70년대에 부설되어 노후가 심한 배수
관로를 철두산성지앞 지하차도공사와 병행하여 비굴착
공법에 의한 보수공사를 시행 수해예방및 시설물 유지
관리에 만전을 기하고자 함.
- 사업개요 : 합정펌프장 자연배수관로 보수(□ 1.0×1.0, L=180m)
- 사업비 : 250백만원
- 사업기간 : 97. 11 ~ 98. 2. 28

‘97 主要業務報告

(제47회 임시회)

1997. 9

公園錄地課

'97 주요사업추진실적

□ 총 사업비 -----	12건	3,523백만원
○ 완료 사업 -----	7건	770백만원
○ 어린이공원 정비공사	---	200백만원
○ 교통공원 시설물 보수공사	---	20백만원
○ 마포I·C 녹지대 정비	---	290백만원
○ 강변북로 녹지대 정비공사	---	200백만원
○ 가로수 보식공사	---	30백만원
○ 위험수목 및 위험지역정비	---	20백만원
○ 임야내 비산수목 제거	---	10백만원
○ 진행 사업 -----	5건	2,753백만원
○ 마포어린이공원 정비공사 ('96 사고이월사업)	---	423백만원
○ 합정어린이공원현대화사업	---	300백만원
○ 마을마당 5개소 조성공사	---	420백만원
○ 가로수 위탁관리사업	---	70백만원
○ 성산근린공원사유토지매입	---	1,540백만원

'97상반기 완료사업

어린이공원 정비공사

- 위 치 : 용달샘, 다솜, 은행, 흥익공원
- 사업내역

구 분	용달샘공원	다솜공원	은행나무공원	흥익공원
위 치	망원1동 408-3	성산동 113-2	연남동 250-1	서교동 359
사업내용	조합놀이대1조 교무대트 272m' 벽화제작	조합놀이대 1조 의자 10조 벽화제작	육각정자 1조 국기게양대 1조 휴지통 3조	육각정자 1조 국기게양대 1조

- 사업기간 : '97. 3. 24 ~ '97. 5. 2
- 소요예산 : 200백만원

교통공원 시설물 보수공사

- 위 치 : 망원동 450-2외 1필지
- 사업내역
 - 안내표지판 27개
 - 신호등, 신호제어기, 바닥 도색 및 보수
- 사업기간 : '97. 3. 29 ~ '97. 4. 3
- 소요예산 : 20백만원

마포I·C 녹지대정비(지하철 녹지원상복구)

- 위 치 : 마포대교 북단 I·C 녹지대
- 사업내역
 - 소나무외15종 427주, 겹철죽외3종10,240주,떡문둥외1종47,500본
 - 잔디식재 4,510m', 소형고압브럭 1,386m'
- 사업기간 : '97. 4. 4 ~ '97. 6. 1
- 소요예산 : 290백만원(시비 및 지하철예치금)

□ 강변북로 녹지대 정비공사

- 위 치 : 양화I·C ~ 마포I·C 강변북로 녹지대
- 사업내역
 - 회화나무외 7종 147주
 - 자산홍외 5종 12,630주
 - 자연석쌓기 100ton
- 사업기간 : '97. 4. 9 ~ '97. 6. 7
- 소요예산 : 200백만원(시비)

□ 가로수 보식

- 위 치 : 판내 전노선
- 사업내역 : 은행나무 37주, 버즘나무 12주, 산목련 23주
- 사업기간 : '97. 3. 29 ~ '97. 4. 27
- 소요예산 : 30백만원

□ 임야내 위험수목 및 위험지역 정비

- 위 치 : 성산1동 산11-1외 2개소
- 사업내역 : 수로 50m, 수목 50주제거(아카시아)
- 사업기간 : '97. 3. 28 ~ '97. 4. 26
- 소요예산 : 20백만원

□ 임야내 비산수목 제거

- 위 치 : 성산산외 2개소산
- 사업내역 : 현사시 150주 제거
- 사업기간 : '97. 4. 4 ~ '97. 5. 3
- 소요예산 : 10백만원

'97 하반기 진행사업

마포어린이공원 정비공사('96 사고이월사업)

- 위 치 : 마포동 350-5외 16필지
- 사업내역
 - 상징조형물, 분수대, 조합놀이대, 정자, 공원등 설치
 - 청단풍의 18종 4,057주
- 사업기간 : '96. 12. 28 ~ '97. 12. 30
- 소요예산 : 423백만원(시비)

합정어린이공원 현대화사업

- 위 치 : 합정동 419-1
- 사업내역
 - 조합놀이대, 파고라, 의자
 - 야외무대, 공원등, 수목식재
- 사업기간 : 현재 교통지도파에서 지하주차장 병행 설계중이며 11월 발주, '98 준공예정
- 소요예산 : 300백만원

마을마당 5개소 조성공사

- 위 치
 - 성산2동 398-2, 서교동 365-1, 대흥동 27-10, 중 동 58-59, 공덕1동 11-23
- 사업내역
 - 편의시설, 조경식재, 시설물 설치
- 사업기간 : '97. 7. 18 ~ '97. 11. 15
- 소요예산 : 420백만원(시비 210)

□ 가로수 위탁관리

- 위 치 : 관내 전노선
- 사업내역 : 13,000주
- 사업기간 : '97. 5. 15 ~ '97. 12. 31
- 소요예산 : 70백만원

□ 성산근린공원 사유토지 매입

- 위 치 : 성산동 산11번지 일대
- 면 적 : 11,978m²(3,623평)
- 기 간 : '97. 7 ~ '97. 12
- 소요예산 : 1,540백만원

※ 시예산으로 매입가능시 구예산 집행유보