

서울화력발전소 주민편익시설 건립 경과보고

〈도시계획과〉

□ 주요 추진 사항

- 2019. 4. 12. : 주민편익시설 특별위원회 현장방문
- 2019. 4. 18. : 당인리 문화 공간 조성 TF 회의 (제18차)
 - 당인리 문화공간 조성 계획설계(안) 보고
- 2019. 4. 23. : 안전성 검증 주민협의체 회의 (제12차)
 - 시공 안전성 검증 및 건설공정현황 보고
- 2019. 4. 23. : 서울특별시의회 도시안전건설위원회 현장방문
 - 제286회 임시회 도시안전건설위원회 대형 민간공사장 안전점검
- 2019. 7. 11. : 안전성 검증 주민협의체 회의 (제13차)
 - 시공 안전성 검증 및 건설공정현황 보고
- 2019. 7. 24. : 서울화력발전소 내 주민편익시설 건립을 위한 도시관리계획 결정(변경) 용역 방침 수립 및 시행
- 2019. 7. 31. : 당인리 문화공간 조성사업을 위한 도시계획시설(문화시설) 결정 (변경) 제안서 접수 및 서울시 시설계획과 사전협의 실시
- 2019. 8. 8.(현재) : 서울복합화력발전소 전체 공정률 96%

□ 향후 추진계획

- 2019. 1. ~ 2020. 2. : 당인리 문화공간 실시설계 용역 시행 [문체부]
- 2019. 9. : 서울복합화력 1·2호기 발전소 준공
- 2020. 2. : 지상부 공원 1단계 구간 주민 개방
- 2020. 5. ~ 2022. 1. : 당인리 문화공간 공사시행 [문체부]
- 2022. 2. : 지상부 공원 2단계 구간 주민 개방
- 2022. 3분기 : 당인리 문화공간 개관