

소통과 혁신으로 더 크고 행복한 마포

2018년도 주요업무 추진실적

제226회 마포구의회 제2차 정례회

2018. 11.



교통건설국

순 서


I. 일반 현황 1

II. 2018년도 주요업무 추진실적

1. 교통행정과	2
2. 교통지도과	11
3. 건설관리과	16
4. 토목과	20
5. 치수과	33
6. 부동산정보과	53

일 반 현 황

기 구 ----- 6개과 26개팀




인 력 ----- (정원:194명, 현원:185명)

구 분	직 급	총계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	임기제	비고
총 계	정 원	194	1	6	42	56	50	36	3	
	현 원	185	1	6	54	64	36	21	3	
교통행정과	정 원	35	1	1	6	9	11	4	3	
	현 원	32	1	1	10	8	5	4	3	
교통지도과	정 원	31		1	7	12	9	2		
	현 원	30		1	7	13	8	1		
건설관리과	정 원	24		1	6	11	5	1		
	현 원	23		1	4	14	2	2		
토 목 과	정 원	32		1	5	8	9	9		
	현 원	30		1	7	11	6	5		
치 수 과	정 원	46		1	12	8	10	15		
	현 원	45		1	16	14	9	5		
부동산정보과	정 원	26		1	6	8	6	5		
	현 원	25		1	10	4	6	4		

※ 육아휴직 7명(6급 1, 7급 5, 8급 1)미포함, 병역휴직3명(9급 3)미포함
 시간선택제임기제 8명 미포함, 총무과 지원근무 1명(6급) 미포함

교통행정과

【조 직】



【인력현황】

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	임기제	비고
정 원	35	1	1	6	9	11	4	3	
현 원	32	1	1	10	8	5	4	3	

※ 육아휴직 4명(6급 1, 7급 2, 8급 1) 미포함

【업체 및 시설물 현황】

마을버스	시내버스	개인택시	자전거보관소	도로표지	보행자 안내표지
11개 업체 107대	2개 업체 214대	1,196대	96개소 4,437대	541개	15개

【자동차 등록 현황】

(단위 : 대)

계	승용	승합	화물차	특수	이륜차	건설기계
136,815	100,490	4,441	12,165	235	17,256	2,228

2018년도 주요업무 추진실적

1. 주택가 공영주차장 건립

주차공간 확충이 필요한 지역에 공영주차장을 건립하여 지역주민의 주차난을 해소하고 주거환경 개선을 도모하고자 함

염리2구역 공영주차장 건립

■ 사업개요

- 사업기간 : 2016. 6. ~ 2021. 3.
- 위 치 : 염리동 61-4, 58-1
- 대지현황 : 3,047㎡(도서관 1,115㎡, 공원 1,932㎡)
- 조성규모 : 지하1/지하3층(시설면적 5,688㎡)
- 사업내용 : 승용차주차장 117면 조성(공영 103면, 부설 14면)
- 사 업 비 : 9,416,100천원(시비 4,708,000천원, 구비 4,708,100천원)

2018 추진실적 (10. 31. 현재)

- '18. 3. : 서울시 투자심사 통과(조건부 추진)
- '18. 6. : 중앙 투자심사 통과(조건부 추진)
- '18. 7. : 설계변경 시행(도서관+어린이집+공영주차장)
- 기존 설계(도서관+어린이집)에 공영주차장 포함 설계변경
- '18. 7. : 소규모 지하안전성평가 용역 시행

■ 향후추진계획

- '19. 1. : 중앙투자심사(2단계) 의뢰('19. 3월 예정)
- '19. 5. : 실시설계 용역 완료
- '19. 6. : 건설공사 발주 및 착공
- '21. 3. : 건설공사 준공

대흥2구역 경관녹지 지하 공영주차장 건립

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3. ~ 2018. 12.
- 위 치 : 대흥동 73-27번지 일대
- 부지현황 : 1,102.7 m^2 (대흥2구역내 경관녹지)
- 조성규모 : 지하1층(시설면적 615 m^2)
- 사업내용 : 승용차주차장 20면 조성
- 사 업 비 : 1,700,000천원(구비)

2018 추진실적 (10. 31. 현재)

- '18. 2. : 주차장 건립 협약 체결(마포구⇔재개발조합)
- '18. 6. : 주차장 건설공사 착공(현재 진척률 85%)

■ 향후추진계획

- '18. 12. : 주차장 건설공사 준공

아현2구역 공원 공영주차장 건립

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 5. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 아현동 348번지 일원
- 부지현황 : 4,429.6 m^2 (아현2구역내 공원부지)
- 조성규모 : 지하1층/지상층(시설면적 3,718.09 m^2)
- 사업내용 : 승용차주차장 100면
- 사 업 비 : 9,964,000천원

2018 추진실적 (10. 31. 현재)

- 아현재정비촉진계획 변경 용역 中(공원+주차장) - 주택과 수행
- 용역기간 : 2017. 11. ~ 2018. 12.

아현2구역 공원 공영주차장 조성은 조합에서 공원지하에 주차장 건설 후 우리구에 공공기여(기부채납)하는 방식으로 아현재정비 촉진계획 변경추진 예정

■ 향후추진계획

- '18. 12. : 아현재정비촉진계획 변경 결정· 고시(주택과)
- 아현재정비촉진계획 변경 후 주차장 건립 협의(마포구⇔재개발조합)
 - 협의내용 : 건립방안, 건설일정(설계 및 공사), 공사관련 제반사항 등

연남동 공영주차장 건립

■ 사업개요

- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 연남로 80(연남동) 쌍마빌라 나동
- 부지현황 : 1,646.8㎡(다세대주택 1동, 18세대)
- 조성규모 : 지하1층/지상3층4단(시설면적 6,086.55㎡)
- 사업내용 : 승용차주차장 203면 조성
- 사 업 비 : 21,165,000천원(사비 10,046,000천원, 구비 11,119,000천원)

2018 추진실적 (10. 31. 현재)

- '18. 1. : 서울시 정기 투자심사 통과(조건부 추진)
- '18. 3. : 중앙 투자심사 결과(재검토)
 - 재검토 사유 : '도시계획시설(주차장) 결정 취소' 행정소송 종료 후 추진 필요
- '18. 7. 3. : 행정소송 2심(항소심) 판결 선고(선고결과:마포구 승소)
- '18. 7.20. : 원고 항소심 판결불복 상고제기(대법원)

■ 향후추진계획

- 대법원 상고심 판결 전 : 소송업무 수행
- 대법원 상고심 판결 시 : 선고결과를 반영하여 사업추진 방향 결정

2. 환일고 공영주차장 건립 추진

환일고등학교의 사면녹지 및 운동장 지하에 공영주차장을 건설하여 인근 주택가의 고질적인 주차난 해소 및 주차환경 개선에 기여하고자 함

■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 6. ~ 2022. 5.
- 위 치 : 마포구 아현동 393-1, 환일중·고교
- 조성규모 : 지하1층~지하3층(사면녹지,운동장), 시설면적 9,213.31㎡
- 사업내용 : 승용차주차장 117면 조성(공영 103면, 부설 14면)
- 사업비 : 23,184,000천원(공사비 20,593,000천원, 용역비 2,591,000천원)
- 공사비 내역 : 20,593,000천원(교육청 10,180천원, 사비 3,838천원, 구비 6,575천원)

2018 추진실적 (10. 31. 현재)

- '18. 1. ~ 2. : 학교요구 복합시설 건립(안) 마련
- 특별교실(2,793.2㎡) + 아트센터(1,701㎡) + 공영주차장(4,719.11㎡)
- '18. 3. ~ 10. : 학교 협의(4회) 및 지역 국회의원 협의(2회)
- 건립안(시설계획 및 사업비) 및 사업비 자부담 등 학교 측 협조여부 협의

■ 문 제 점

- 교육청의 환일고 특성화 계열신청 미승인 시 특별교실 사업비 확보 불가
- 특성화 계열신청 승인 시에도 특별교실 조성관련 국비 지원여부는 불투명한 상황으로 국비지원이 어려울 경우 특별교실 사업비의 학교측 자부담 여부에 따라 공영주차장 건설사업 재검토 필요

■ 향후추진계획

- 2018.10.~ 11. : 학교 특성화 계열변경 신청서 작성(환일고)
- 2018.12. : 학교 특성화 계열변경 신청관련 교육청 협의(환일고)
- 2019. 3. : 서울시 교육청에 특성화 계열 변경 신청서 제출(환일고)
- 2019. 6. : 서울시 교육청의 특성화 계열 변경 승인여부 및 특별교실 사업비 확보여부에 따라 공영주차장 건립사업 추진방향 결정

3. 주택가 소규모 주차장 조성

주차난이 심각한 주택가에 그린파킹 사업, 자투리땅 주차장 등 여건에 맞는 소규모 주차장을 조성하여 주차수요에 부응하고 주차난 완화에 기여하고자 함

■ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 3. ~ 12.
- 추진방향 : 유휴토지 활용, 그린파킹 사업 등 지역여건에 맞는 다양한 주차장 조성 추진
- 사업목표 : 주차장 60면 확충(그린파킹 주차장 50면, 자투리땅 10면)
- 사업비 : 269,750천원(구비 116,000천원, 시비 153,750천원)
 - 그린파킹 사업 : 249,750천원, 자투리땅 주차장 조성 : 20,000천원
 - 분담비율 : 구비 57%, 시비 43%

2018 추진실적 (10. 31. 현재)

- 그린파킹 사업(담장허물기 주차장)
 - 24동 67면 조성 완료
 - 그린파킹사업 대상 중 CCTV 설치 희망 12가구 설치 완료
- 자투리땅 주차장 : 1개소 10면 조성 완료
 - 동교동 348-82외 5필지 10면 조성 완료

■ 향후추진계획

- 2018. 12. : 그린파킹 사업 공사 준공