


一 般 現 況

□ 機 構 ----- 5과 16개팀



□ 人 力 ----- 227명

구 분	직급	총계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	기타직
총 계	정원	224	1	5	16	29	28	11	134
	현원	226	1	5	14	28	46	5	127
건설관리과	정원	36	1	1	3	7	7		17
	현원	47	1	1	3	9	9		24
토 목 과	정원	29		1	3	4	4	5	12
	현원	28		1	3	4	9	1	10
하 수 과	정원	47		1	3	5	6	4	28
	현원	47		1	2	8	9	1	26
교통행정과	정원	27		1	4	6	7	1	8
	현원	27		1	3	4	10	1	8
교통지도과	정원	85		1	3	7	4	1	69
	현원	77		1	3	3	9	2	59

'99 주요업무 추진실적 보고

건설관리과

□ 공공용지 점용료 징수현황

○ 공공용지 점용현황

('99. 6월현재)

구분 과목	공공용지		점용지		점용비율 (%)	비고
	필지	면적(㎡)	필지	면적(㎡)		
계	6,734	7,219,828	4,260	70,610	0.98	
도로	5,490	2,682,736	3,956	50,217	1.87	
하천	1,244	4,537,092	304	20,393	0.45	

○ '99 도로점용료 징수실적

(단위 : 천원)

구분 과목	목표(A)	부과(B)		징수(C)		체납액		징수율 (%)	
		건수	금액	건수	금액	건수	금액	B:A	C:B
계	2,997,284	15,635	3,408,832	11,829	2,541,781	10,610	867,051	113	74.5
도로	2,774,221	15,319	3,130,227	11,581	2,367,127	10,474	763,100	112	75.6
하천	223,063	316	278,605	248	174,654	136	103,951	124	62.6

※ 98년 대비목표 9.2%감소(98년 목표 3,299,436천원)

98년 대비부과 7.7%증가(98년 부과 3,179,842천원)

98년 대비징수 8.4%감소(98년 징수 2,776,056천원)

□ 공공용지 관리카드 작성

○ 기 간 : '99. 1 ~ '99. 12

○ 대상필지 : 6,690 필지

○ 작성방법 : 공부확인 및 현장확인 실태 조사

○ 추진실적

- 관리카드 작성 및 일반사항 기록 완료(6,690매) : 1999. 1 ~ 3

- 관련공부신청

- ┌ 토지대장(6,690매) - '99. 5월 발급, 정리완료
- ├ 토지이용계획확인원(6,690매) - '99. 7월후 발급
- └ 등기부등본(2,526건) - '99. 6월중 발급의뢰

○ 향후계획

- 토지관리사항 변경내용 지속적 정리

- 지속적인 재산관리와 실태조사를 통한 세외수입 증대

□ 전문건설업체 관리

○ 업체수 : 총 351개 업체 (539개 업종)

○ 민원처리 건수

- ┌ 신규등록 : 37건
- ├ 양도신고 : 9건
- └ 합병신고 : 1건

○ 행정처분

- ┌ 과태료 : 7건 1,250천원
(변경신고지연, 기술자변동사항 미신고)
- ├ 영업정지 : 10건
(국세체납, 면허기준미달, 실적 미신고)
- └ 면허취소 : 2건(면허기준 미달 및 무단폐업)

□ 건설기계 관리

- 현 황 : 26개기종 3,009대
- 제증명발급 : 3,650건
(등록원부 3,230건, 검사증 283건, 번호표교부 137건)
- 건설기계등록 : 2,209건
(신규등록 48건, 설정등록 633건, 변경등록 1,356건, 말소등록 172건)
- 법규위반 건설기계 고발 : 5건
(정비명령 미이행 3건, 등록번호표 미부착 2건)

□ '99세외수입 일제정리

- 공공용지 점용료 체납현황 :
 - 총 계 : 6,961건 1,384,540(천원)
 - 현년도 : 2,121건 440,953(천원)
 - 과년도 : 4,840건 943,587(천원)
- 체납정리 추진
 - 체납징수 독려 : 직원별 체납징수 목표액 배시
 - 체납자 채권확보 [주민등록확인 및 재산조회 계속 실시
차량 또는 부동산 압류
- 100만원 이상 체납자 관리(182명)
 - 동산 또는 부동산 압류
 - 과장이 체납자 수시방문 및 전화로 징수 독려
- 각동사무소 및 관리업무 전직원 연중 독려계획 시행

□ 보상업무 추진

○ '99 보상계획

- 보상대상 사업 : 15- 구간 (135,906백만원)
 - [시 사업] : 8개사업 133,063백만원
 - [계속사업 : 4개사업 117,000백만원
 - [신규사업 : 4개사업 16,063백만원
 - [구 사업] : 7개사업 2,843백만원
 - [계속사업 : 5개사업 2,113백만원
 - [신규사업 : 2개사업 730백만원

○ 보상추진 현황

- 사업종료 사업 [시사업 : 지하철 6호선 3~6공구(출입구, 환기구)
(2개 사업) [구사업 : 합정동359~376간 도로개설
- 협의진행 : 6 개 사업
 - 시사업 [가양대교북단 연결도로공사
토정길확장공사(2차구간)
 - 구사업 [대흥동3-59~3-83간 도로개설공사
아현동 570-32~570-38간 도로개설공사
용강동 11~26간 도로개설공사
신수동315~395간 도로개설공사
- 수용재결 : 3개 사업
 - 시사업 : 서강대로 건설공사
 - 구사업 [마포동178~239간 도로개설공사
상수동318-5~서교동329-11간 도로개설공사
- 시기미도래 사업 : 4개 사업
 - 시사업 [가양대교북단 ~ 성산1교간 도로확장 공사
성산1교~모래내길간 도로개설공사
상암동~사천교간 도로개설공사
합정로 확장공사

사업구간별 보상추진 계획

(市費)

(단위 : 백만원)

구분	연 사업 번호 (단위M)	보상 예산	사업명	현황 및 실태조사	보상계획 및 감정평가	보상 협의 및 보상금지급	계결 신청	보상금 공탁	
신	1	B= 35 L=3,100	16,000	가양대교북단 ~ 성산1교간도로확장	99.9	99.10~11	99.12~ 2000.1	2000.2	2000.7
	2	B= 25 L=1,660	6,000	성산1교~모래내 길간 도로개설	99.9	99.10~11	99.9~ 2000.1	2000.2	2000.7
	3	B= 20 L=1,600	23,000	상암동~사천교간 도로개설	99.9	99.10~11	99.9~ 2000.1	2000.2	2000.7
	4	B=30-33 L=1,700	72,000	합정로 확장사업	99.9	99.11~12	99.12~ 2000.2	2000.3	2000.9
규	소 계		117,000						
계	5	B=20-37 L=1,447	8,345	가양대교북단 연결도로공사	-----	99.2~3	99.6~7	99.8	2000.2
	6	B=20-23 L=1,900	4,377	토정길확장공사	-----	-----	99.2~3	99.4	99.10
	7	4개공구	2,894	지하철6호선6-3, 4,5,6공구출입구 환기구 공사	-----	-----	-----	98.10	99.5
	8	B=8-12 L=260	447	서강대로 도로 건설공사	-----	-----	99.2~3	99.4	99.10
속	소 계		16,063						
합계			133,063						

(區 費)

(단위 : 백만원)

구 분	연 번	사 업 규 모 (단위M)	보 상 예 산	사 업 명	현 황 및 실 태 조 사	보 상 계 획 및 감 정 평 가	보 상 협 의 및 보 상 금 지 급	재 결 신 청	보 상 금 공 탁
신	9	B= 10 L= 40	500	대흥동3-59~3-83간도로개설공사	99.3~4	99.5	99.6~7	99.8	2000.3
	10	B= 6 L= 40	230	아현동570-32~570-38호간도로개설공사	99.4	99.5	99.6~7	99.8	2000.3
구 소 계			730						
계 속	11	B=6~8 L=260	300	신수동315~395간도로개설공사	-----	99.2~3	99.4~5	99.6	99.12
	12	B= 6 L=150	85	마포동178~239간도로개설공사	-----	-----	99.2~3	99.4	99.10
	13	B= 6 L=230	300	용강동111~26간도로개설공사	-----	-----	99.5~6	99.7	99.11
	14	B=18~45 L=280	900	상수동318-5~서교동329-11간도로개설공사	-----	-----	99.2~3	99.4	99.10
	15	B= 14 L=462	528	합정동359~376간도로개설공사	-----	-----	99.2~3	99.4	99.10
구 소 계			2,113						
합 계			2,843						

□ 가로정비 계획

○ 정비대상

- 노점상, 포장마차, 노상적치물등 도로불법점용행위
- 노상에 상품, 입간판, 목공, 철물(샷시) 적치 및 노상작업 행위
- 시민통행이 많은 버스정류장, 지하철역, 시장의 노점상 행위

○ 가로정비 추진실적('99.6월현재)

- 노점상정비
 - 기존노점상 정비

대 상	정 비 실 적					비 고
	계	규모축소	미화단장	잠정허용구역유도	자진폐업	
214	149	14	119	6	10	

- 신발생 노점상 : 발생즉시 정비(2,966건)

- 노상적치물 행정조치 : 점포앞 적치물및 건축공사장 (단위:천원)

구 분 년 도	계		과 태 료		부당이득금		비 고
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	
99년	281	101,871	29	5,160	252	96,711	

- 취약지역 야간특별정비

계	포장마차	손 수 래	좌판노점상	자진정비	비 고
37	2	8	4	23	

□ 옥외광고물 정비계획

○ 옥외광고물 일제정비

- 정비기간 : '99. 5. 1 ~ 9. 30
- 정비대상 : 허가, 신고를 받지아니한 옥외광고물(약 3,871건)
- 정비방법
 - 허가가능광고물 : 양성화조치 (과태료 등 행정처분 없이 수리)
 - 허가불가광고물 : 자체 정비계획 수립후 정비

○ 옥외광고물 정비 실적('99. 6월현재)

- 불법광고물 양성화 추진

대 상	실 적					추진율	비 고
	계	가 로	세 로	돌 출	지 주		
3,871	253	22	0	224	7	6.5%	

- 불법 광고물 정비

계	고 정 광 고 물					유 동 광 고 물					
	계	가로형	세로형	돌출	지주	계	현수막	입간판	벽보	전광판	기타
16,894	482	49	2	417	14	16,412	2,695	1,806	8,051	3,017	843

- 대형광고물 - 시정지시 2건

- 불법 광고물 행정처분

(단위:천원)

구 분	과 태 료		부당이득금		고 발	비 고
	건 수	금 액	건 수	금 액		
'99년	17	1,950	1,767	123,886	1	

'99 주요업무추진실적

토 목 과

□ '99 도로건설사업 추진현황

- 총 괄 ----- 28건 20,127.4 백만원
 - 구 비 16건 3,389.4 백만원
 - 시 비 12건 16,738 백만원

※ '98 사고이월사업 4건 포함

○ '99 사업별 현황

- 도로개설사업 9건 3,018 백만원
- 도로정비사업 6건 1,731.4 백만원
- 도로조명사업 2건 343 백만원
- 보상사업 9건 14,635 백만원
- 실시설계 2건 400 백만원

○ 완 료 8건(도로개설4,도로정비3,보상1))

○ 진 행 중 18건(도로개설5,도로정비3,도로조명2,보상7,실시설계1)

○ 시행예정 2건(보상 1, 실시설계 1)

※ '99 도로건설사업 추진현황 : 따로붙임

중 점 사 업

1. 토정길 확장사업

□ 현 황

- 위치 : 신석초등학교~서울화력발전소앞
- 목적 : 대흥로 및 서강대로 교통량분산,낙후지역 균형발전 도모
- 규모 : B = 20~23m, L = 1,900m
 - 도로확장 : B = 8~12m → 20~23m, L=1,180m
 - 도로개설 : B = 20~23m, L = 720m
 - 접속도로 : B = 4~ 8m, L = 340m
- 사업기간 : '96~2002년
- 사 업 비 : 50,730백만원(보상:43,000 공사:7,480 설계:250)
 - 기투자 : 16,739백만원(보상:14,809 공사:1,320 설계:250)
 - '99예산 : 2,900백만원(보상: 2,070 공사 : 830)
 - 장 래 : 31,451백만원(보상:26,121 공사 : 5,330)

□ 추진사항

- 1차구간(신석초등학교~서강대교간 B=20~23m,L=700m)공사 시행중(공정 85%)
 - 지장건물 철거완료 57동
 - 하수관부설완료(L=1,290m중)
 - 가로등설치완료(N=27개소)

- 2차구간(서강대교~서울화력발전소앞 B=20~23m,L=1,200m)
실시설계용역중(공정80%)
- 상수동사무소부근(폭20m,연장450m,도시계획시설(도로)결정
(‘99.4.30)
- ‘99.추경예산요청 : 127억원(공사비 5억, 보상비 122억)

□ 향후 추진계획

- ‘99. 7월 1차구간(신석초등학교~서강대교간) 공사완료예정
- ‘99.10월 잔여구간(서강대교~서울화력발전소앞)실시설계완료
예정
- 잔여구간 보상 및 공사시행하여 2002년까지 사업완료예정

□ 문제점

- ‘98.6월 감정평가완료후 보상비부족으로 일부구간 보상미시행
으로 사업추진지연
- 상수동사무소 부근 도시계획시설(도로)결정 구간내 편입되는
한의사협회등 지역주민 반대민원이 있음.

2. 합정로 확장사업

□ 현황

- 위 치 : 성산로(성산1동 279)~양화로(합정동415)
- 목 적 : 2002년 월드컵축구경기 및 새서울타운건설 대비
합정로확장하여 교통소통 원활기여

- 규 모 : 도로확장 폭 20m(4차로)→33~35m(6차로)
L=1,700m
- 사업기간 : '99 ~ 2002. 3.
- 사업비 : 93,320백만원(보상비 84,070, 공사비등 9,250)
 - '99예산 : 10,000백만원(보상비 9,750, 설계비 250)
 - 장 래 : 83,320백만원(보상비 74,320, 공사비등 9,000)

□ 추진사항

- '98. 10. 2 합정로확장에 대한 서울시 방침결정
- '98. 12. 2 합정로확장 계획방안(안) 확정
- '98. 12. 8 도시계획시설(도로) 변경결정(안), 공람공고
- '99. 1. 22 구도시계획위원회 자문 및 구의회 의견 청취
- '99. 1. 25 도시계획시설(도로) 변경결정신청(구→시)
- '99. 3. 23 실시설계 용역발주전 심의완료(시)
- '99. 6. 8 시의회 의견 청취
- '99. 6. 23 시도도시계획위원회 심의
- '99 추경예산요청 600억원(보상비)

□ 향후 추진계획

- '99. 6월 도시계획시설(도로) 변경결정
- '99. 7~9 도시계획사업 공람공고 및 실시계획인가
- '99. 8 실시설계착수
- '99. 10 보상착수
- 2000. 5 공사착수
- 2002. 3 공사완료

□ 문제점

- 월드컵 개최전 도로확장을 완료하기 위해서는 추진기간상 전혀 여유가 없어 2000. 2월까지 협의보상완료하고 미협의자 공탁과 철거대집행을 위해서는 '99년 협의보상비로 '99.추경예산 편성시 600억원이 반영되어야만 함.
- 실시설계비(2.5억원)가 조기배정되어 2000년초 공사발주하여 건물철거 시작하고 2000년말 부터는 본격적으로 확장공사가 시행 되어야만 함.

■ '99 도로건설사업 추진현황

□ '98 이월사업 - 4건 1,668백만원

연 번	공 사 명	공사개요	사업비 (백만원)	공사기간	공정 (%)	추진사항	담당자
1	토 정 길 확장공사 1차구간 (1차분)	B=20~23m L=700m	1,320	'98. 5. 1 ~ '99.5.30.	100	- 공사완료	시비
2	아현동640~648 간 도로개설공사	B=6m L=80m	100	'98.8.5 ~ '99.4.30.	100	- 공사완료	구비
3	아현동342~ 염리동 14간 도로개설공사	B=8m L=50m	98	'98.10.27 ~ '99.6.30	95	- 지장물철거완료(5동) - 옹벽설치완료 - 아스콘 포장준비	시비
4	토정길 확장공사 2차구간 실시설계용역	B=20~23m L=1,200m B=4~8m L=340m	150	'98. 7. 9 ~ '99.10.30	80	- 시공측량완료 - 공사설계중	시비

■ 구 비 15건 3,289.4백만원

□ 도로개설사업 - 3건 500백만원

연번	공사명	공사개요	사업비 (백만원)	공사기간	공정 (%)	추진사항	비고
1	창전동12~131간 도로개설공사	B=10m L=270m	250	'99. 3.7 ~ '99.12.31	100	- 공사완료	
2	하중동58~ 상수동292간 도로개설공사	B=6m L=170m	150	'99. 6.17~ '99. 12.30		- '99.6.17 공사착공	
3	관내 지장건물 철거공사	A=1,500㎡	100	'99. 3.8 ~ '99.12.31	95%	- 동교동190번지 일대철거 (24동) - 창전동 지장건물철거완료 (14동)	

□ 도로정비사업 - 5건 1,031.4백만원

연번	공사명	공사개요	사업비 (백만원)	공사기간	공정 (%)	추진사항	비고
1	관내 도로시설물 도장공사	-보도육교4개소 -난간및웁스도장 9개소	27.975	'99. 2.20 ~ '99.12.31	100	- 공사완료	
2	도로시설물 유지보수공사	-난간 20경간 -가드웁스 50경간 -가드레일80경간 -석축및콘크리트 보수등	222.025	'99.2.20 ~ '99.12.31	90	-추락방지시설 옹벽축조(A=120㎡) -통과높이 표지판 정비	
3	관내 포장도로유지 보수공사	-콘크리트포장30㉔ -아스콘포장118㉔ -보도포장보수30㉔ -과속방지턱 설치 및 정비 100개소등	610.1	'99. 3.8~ '99.12.31	90	-아현동380 도로정비 -망원동57번지 정비	
4	합정동429~ 434번지일대 도로정비공사	-B=3~8m L=890m -아스콘 덧씌우기 A=47.1㉔	141.3	'99.3.22~ '99.6.19.	100	- 공사완료	
5	아현3동624-1 석축보수공사	-석축쌓기 A=120㎡	30	'99.2.20~ '99.12.31	100	- 공사완료	

□ 도로조명사업 - 2건 343백만원

연번	공사명	공사개요	사업비 (백만원)	공사기간	공정 (%)	추진사항	비고
1	관내 보안등 조도개선 및 정비공사	-보안등 설치 NA등100W. 100등 -보안등개량4,100등 -보안등 정비 및 유지보수11,300등	293	'99.2.22 ~ '99.12.31	40	- 보안등신설 : 45등 보안등개량 : 325등 보안등정비 : 1,450등	
2	관내 가로등 및 지하보차도 유지	-가로등 글러브 세척 2,600등 -노후 케이블 정비 1,000m -사과가로등주정비 10본 -노후 분전반교체 5면	50	'99. 3.4 ~ '99.12.31	40	-가로등글러브세척:1000등 -가동등도색제거:55등 -가공선의 지중화:3개소 -지하보도 준설: 2개소	

□ 보상사업 - 5건 1,415백만원

연번	공사명	공사개요	사업비			추진사항	비고
			계	'98이전	'99		
1	신수동315~ 395간 도로개설공사	B=8m L=170m	1,510	360	300	850 (공사150)	- 보상협의중
2	마포동178~ 239간 도로개설공사	B=6m L=150m	700	300	85	315 (공사100)	- '99예산 보상협의완료
3	대흥동3-59~ 3-83간 도로개설공사	B=10m L=40m	650		500	150 (공사50)	- 보상협의중
4	아현동570-32~ 573-81간 도로개설공사	B=6m L=40m	260		230	30 (공사)	- 보상협의중
5	용강동111~ 26간 도로개설공사	B=6m L=230m	2,000		300	1,700 (공사200)	- 부분보상완료

■ 시비사업 9건 15,170백만원

□ 도로개설 8건 14,470백만원, 도로정비 1건 700백만원

연 번	공 사 명	공사개요	사 업 비				추 진 사 항	비고
			계	'98이전	'99	장래		
1	토정길 확장공사 (2차분)	B=20~23m L=1,900m	50,730	16,379	2,900 (보상2,070 공사830)	31,451	-'99.3.18 2차분 공사착공 - '99.2. 보상협의중	
2	합정로 확장사업	B=33~35m L=1,700m	93,320		10,000 (보상 9,750 실시설계250)	83,320	- '99.3.23.용역발주전 심의 완료 - 실시설계용역발주 예정	
3	상수동318-5 ~서교동329- 11간 도로개설공사	B=18~45m L=1,700m	23,500	2,000	1000 (보상 900 철거 100)	20,500	- '98. 6. 감정평가완료 - '99. 2. 보상협의중 - '99. 3. 이주완료구간 철거완료(24동)	
4	합정동 359-376간 도로개설공사	B=4~6→1 4m L=462m	4,250	1,500	500 (보상)	2,250	- '98. 6. 감정평가완료 - '99. 2. 보상협의중	
5	노고산19~ 21간 도로개설공사	B=6m L=60m	150	80	70 (공사)		-공사완료	
6	경의선 철로변의 1개소 방음벽 설치공사	H=3.5~5.0m L=364m	2,722	922	700 (공사)	1,100	-방음벽설치 공사구간내 지장수목 이식완료 -연남동 강관파일박기 완료(공정30%)	

'99 주요업무 추진실적 보고

하 수 과

□ '99 치수 및 하수사업 추진계획

- 총 25건 7,639백만원

(시비 : 9건 4,295백만원, 자치비 : 16건 3,344백만원)

※ '이월사업 : 시비 1건 180백만원 포함)

○ 사업비 구분현황

구 분		건 수	사업비(백만원)	비 고
계		25	7,639	
치수사업	소 계	14	1,659	
	자치비	9	894	
	시 비	5	765	
하수사업	소 계	11	5,980	
	자치비	7	2,450	
	시 비	4	3,530	

□ '99 사업 추진 실적 ('99. 6월 현재)

○ 추진현황

(건수/금액, 백만원)

구 분	계	완 료	진행중	비 고
계	25/7,639	15/1,892.5	10/5,746.5	
치수사업	14/1,659	10/892.5	4/766.5	
하수사업	11/5,980	5/1,000	6/4,980	

□ 시설물 안전점검

- 빗물펌프장 및 수문 안전점검 : 총 8회 실시
- 정밀 안전진단 : 망원2 외 3개소 정밀안전진단 실시중
- 정기 안전점검 : 마포배수문 외 14개소 수문 정기점검 완료
- 관내 하천시설물 안전점검 : 4회

□ '99 풍수해 대책

- 빗물펌프장 점검 및 시운전 완료
- 주거지역내 배수불량 해소 : '99 하수사업 5건 완료
- 빗물받이, 맨홀, 횡단하수거 : 594건
 - 빗물 받이 : 549건
 - 맨 홀 : 30건
 - 횡단하수거 : 15건
- 침수예상지역 반지하 : '98년 침수지역 중심으로 강제펌핑시설 설치 홍보
 - 홍보문 발송 : 1회
 - 각동 및 유관부서 홍보 : 2회
- 위험시설물 및 대형공사장 점검실시 : 10회
 - 해당과 자체 : 6회
 - 시청직원 합동점검 : 2회
 - 전문가 합동점검 : 2회
- 저지대 및 침수예상지역 준설 : 준설연장 12,974M
준 설 량 6,922m³

□ 향후 추진계획

○ 치수사업

(단위 : 백만원)

구분	사업명	공사개요	사업비	비고
시비	합정빗물펌프장 강제토출관로 이설	강제토출관로이설 D=1,200mm, L=190m	230	추진공정 70% '99.10월 완료예정
	상수빗물펌프장 모터펌프 교체	모터펌프 100HP×3대 → 200HP×2대 100HP×1대	180	추진공정 60% '99.12월 완료예정
	펌프장 유지관리	펌프장 유지관리	150	추진공정 40% '99.12월 완료예정
	한강변 수문 정기 정밀안전진단	망원배수문외 16개소	206.5	추진공정 50% '99.12월 완료예정

○ 하수사업

(단위 : 백만원)

구분	사업명	공사개요	사업비	비고	
시비	송문중·고교주변 하수암거 개량	□1.5×1.0~2.0×1.5 L=150m	430	추진공정 70% '99. 9월 완료예정	
	신촌로타리~강화운 수간 하수암거개량	□1.5×1.5~2□4.0×2.0 L=170m	900	추진공정 70% '99. 9월 완료예정	
	도화동 250번지 하수암거 개량	□1.2×1.0 L=160m	40	추진공정 60% '99. 9월 완료예정	
	'99망원,창전배수분구 하수관거종합정비	D=300~1,000m/m L=4,500m	1,800	추진공정 40% '99.10월 완료예정	
	자치비	관내하수관 준설	V=20,00000000m'	950	추진공정 70% '99.12월 완료예정
		관내 하수시설물 보수	D=300~800m/m L=1,000m 포장 A=30a	500	추진공정 60% '99.12월 완료예정

□ '99 지하수 이용실태 조사 및 보고

- 조사대상: 이용공 345개공
- 실 적: 100% 완료

□ 지하수 수질검사 실시

- 조사대상: 이용공 345개공(생활:322, 농업: 10,공업:7, 음용:6)중
농업,청소,조경용등을 제외한 292개공
- 실 적: 238개공(81%)완료
- 향후계획: '99년8월말까지 실시완료 예정

□ 지하수 시간당 출수량 조사 및 통보

- 조사대상: 189개공
- 실 적: 87개공(46%)완료
- 향후계획: 출수량 측정완료후 서부수도요금과에 결과 통보

'99 주요업무추진실적보고

교통행정과

□. 주택가 공동주차장 확충계획

- 추진방법
 - 각 동마다 1개소 이상 건립 목표로 연차적 추진
 - 주차문화 시범지구 1개소 조성·운영과 병행추진
- 사업개요
 - 면적 : 900평 (1개동 300평 기준)
 - 규모 : 110대 (1개동 평면 38대 기준). 연남동 20면 포함
- 사업비 : 3,826백만원
- 추진 일정
 - '99. 3 ~ 4 : 건립부지 타당성 및 우선순위 조사
 - '99. 5 ~ 9 : 건립부지 매입
 - '99. 9 ~ 12 : 공동주차장 설계 및 설치
- 추진실적
 - 매입대상 공영주차장
 - 주차장건설 타당성검토 완료 : 노고산동의 5개소
 - 연남동 공영주차장
 - 주차장부지 매입 : 완료
 - 사업시행절차변경:주차장반대 주민이해설득 및 주민공청회 후 건설
 - 주차장건설에 따른 설계 및 공사실시 의뢰 : '99. 5. 8.
 - 주차장건설 설계완료 : '99. 5.31(소요예산 : 46,000천원)
- 향후대책
 - '99 매입대상 공영주차장건설
 - 우선순위선정 : 타당성 검토가 완료,우선순위선정을 위한 교통안전대책위원회 상정·심의 후 방침결정, 사업시행
 - 연남동 공영주차장 건설 : 주민공청회개최등 주민설득- 주민의 반대 최소 선행후 시행

□ 주차문화시범지구 조성·운영

- 목 적 · 주택가 주차질서의 표준모델운영으로 지구내 주차난 해소
 - 지역주민 주차질서의식 제고 및 주변지역 확산
- 기본방향
 - 주차질서확립의 표준모델 개발
 - 주차공간 확충 및 주차질서 제고
 - 자가주차장 확보, 주택가공동주차장건설
 - 이면도로 주차구획선정비, 일반건축물 부설주차장 야간개방
 - 주민자치위원회 구성을 통한 주민중심 주도사업으로 추진
 - 방문차량 처리를 위한 주차권 발급기 도입
- 대상지구
 - 지구명 : 용강동 주차문화 시범지구
 - 위 치 : 용강동 484번지 일대
 - 일반현황 : 세대수 1,801세대, 인구 4,835명, 자동차보유대수 1,361대
- 사 업 비 : 100백만원('99. 2 시비지원)
- 추진실적
 - 99. 1월 : 주차문화시범지구 세부추진계획 수립
 - 99. 2월 : 예비지구 선정(3개지구)
 - 99. 4.23 : 주차문화시범지구 결정(마포구교통안전대책위원회 심의)
 - 99. 5월 : 주민홍보 및 주민설문조사('99. 5. 1 ~ 5.30)
 - 99. 6월 : 주민설문조사분석, 주민자치위원회 구성, 주민공청회 개최
- 향후 추진계획
 - 99. 7~9월 : 실시설계 및 교통시설물 설치
 - 99. 9~10월 : 운영계획 수립
 - 99. 11~12월 : 예비운영 및 주차권 배정
 - 2000. 1월 : 주차문화시범지구 운영

□ 교통흐름체계개선

○ 목 적

- 지역특성에 맞는 교통체계 개선을 통하여 주거 및 생활공간의 자동차와 사람 이동을 원활히 함으로서 교통민원을 해소

○ 추진방법

- 비예산사업을 원칙으로 추진
- 관내 전역을 동시에 추진
- 주민의견을 적극 수렴
- 월드컵 주경기장 주변 교통체계와 연계 추진

○ 사업 내용

- 대상지역 : 관내전역 (24개동)
- 주택가 이면도로 일방통행 신설 및 해제
 - 주택가 이면도로 : 1,305개소
- 간선로의 불편한 동선 및 신호체계 개선
 - 주간선도로 : 9개(북부간선,강변,중산,신촌,서교,성산,양화,마포,서강)
 - 보조간선도로 : 14개소 (합정,대흥,서강,동교,창전,망원,와우,토정,난지, 상암,잔다리,만리재,백범,연희)

○ 추진 실적

- 99. 1~3월 : 주택가 이면도로 및 간선도로 정비대상지 조사
- 99. 4~5월 : 정비대상지 현장조사 및 선정 (6개동 7개소)
- 99. 6월 : 정비대상지 개선안 마련

○ 향후 추진계획

- 99. 7~8월 : 경찰청과 협의
- 99. 9.~12월 : 교통흐름체계 개선요청(경찰청)

□. 도로안내 표지판 정비

○ 목 적

차량 운전자에게 신속정확한 도로안내정보를 제공하고, 교통소통을 원활히 하고자함.

○ 사업 개요

- 대상 : 17개(전체물량 223개의 사고 및 부식률 7.6%적용)
- 노후부식된 도로안내표지판 교체 : 7개(3.1%)
- 훼손된 도로안내표지판 교체 : 10개(4.5%)
- 도로안내표지판 지주도색 및 판세척:100개 × 1회(98년 미시행)

○ 사업비총액 : 83,000천원

- 도로안내표지판 교체 : 7개 × 6,500,000원 = 45,500천원
- 도로안내표지판 교체 : 10개 × 2,500,000원 = 25,000천원
- 지주도색 및 판세척 : 100개×1회×125,000원 = 12,500천원

○ 추진 실적

- '99. 3~4월 : 깨끗한 마포만들기 사업에 따른 지주도색 및 표지판 세척 완료

○ 향후 추진계획

- '99. 7~9월 : 교체대상 도로안내표지판 현장조사 및 교체계획 수립
- '99. 10~11월 : 도로안내표지판 교체공사 실시

□. 주차구획선 및 주정차금지구역 정비

(이면도로 주차구획선 확충)

○ 목적

주택가 이면도로의 주차구획선 및 주정차 금지표시를 합리적으로 조정, 정비하여 이용주민의 주차편의를 도모하고 주차질서를 확립

○ 사업 개요

- 주차구획선 정비

- 신 설 : 1,200면(동별 평균 50면)
- 재도색,정비 : 3,870면(총 6,450면중 60%)
- 내 용 : 재도색, 페지, 신설

- 주정차 금지선 정비

- 대 상 : 이면도로 12개구간 37,300m.
초등학교 주변 11개구간 4,825m (총 42,125m 중 일부)
- 내 용 : 재도색,

○ 사업비(101,147천원) · 주차구획선 : $4,460\text{구획} \times 8\text{m} \times 1,300\text{원} = 46,384\text{천원}$
 · 주정차금지선: $42,125\text{m} \times 2 \times 1/2 \times 1,300\text{원} = 54,763\text{천원}$

- 추진 실적 · '99. 1~2월 : 동별 주차구획선 신설대상 물량조사
 · '99. 3월 : 주차구획선 연간단가계약
 · '99. 4~6월 : 동별 주차구획선 정비

▷ 주차구획선 정비 · 신설 : 843면 6,744m (동별 35면)
 · 재도색 정비 : 3,620면 28,960m

▷ 주정차금지선 정비실적 · 대상 : 이면도로 1개구간 376m, 신설

○ 향후 추진계획

- '99.7~8월 : 하반기 신설 물량조사
- '99.9~11월 : 조사물량에 의해 주차구획선 및 주정차금지선 순차적 정비

□. 월드컵 교통종합지도제작안 수립

○ 목 적

2002년 월드컵대회 개최구로서 교통의 효율화를 기하고, 경기장과 관련된 교통안내 및 월드컵대회를 성공적으로 치루는 데 있음.

○ 사업 개요

- 형식 : 병풍식(한글,영문혼용) 칼라화보
- 내용 : 경기장접근 및 분산도로망, 각종교통시설, 마포관광코스, 문화유적지, 뉴서울타운, 상암택지개발현황, 기타주요시설등 수록

○ 추진 실적 : '99. 4~6월 : 현황분석 및 미래예측

○ 향후 추진계획 · '99. 7~9월 : 교통지도제작(안) 작성

· '99.10~12월 : 교통지도제작(안) 심의 및 확정

□. 주차시설의 전산화

○ 목 적

관내 주차시설의 전산화를 통하여 주차장 확충 및 주차장 정비계획 기초자료로 활용하고 나아가 서울시 블록별 주차수요관리의 DB 제공

○ 사업 개요

- 주차시설(노외,노상,부설) 전수조사 (관내 24개동)
- 방 법 : '99.7월후 공공근로인력 활용하여 주차시설대조 및 수정작업
- 주차시설의 도면화
- 방 법 : 조사된 주차시설을 수치지도에 전산입력(CAD 작업)

○ 추진 실적 · '99. 1~3월 : 주차시설의 전산화계획 수립 및 일제조사

· '99. 4~6월 : 전산입력

○ 향후 추진계획 · '99. 7월이후 : 주차시설 현황관리 및 자료활용

'99 주요업무 추진실적 보고

교통지도과

□ 불법주·정차단속

○ 현황

- 책임단속구역 설정운영

- ┌ 지·간선도로(20m이상) : 구청
- └ 이면도로(20m미만) : 동사무소

- 단속시간

- ┌ 주간 : 09:00~18:00
- └ 야간 : 18:00~22:00

- 단속방법

- ┌ 교통소통 위주단속
- ├ 실적위주 단속지양
- └ 지역, 시간대별 탄력적 단속

- 인력 및 장비

('99. 5.31현재)

단속요원			장비				디지털카메라
계	주차단속원	공익근무요원	계	소형	승합	견인	
108	25	83	5	2	2	1	45대

○ 단속실적

('99. 5.31현재)

구분	단속실적		비고
	동사무소	구청단속원	
총계	29,400	14,933	25개 구청중 8위 ('99. 5. 31현재)

□ 주차시설 관리

○ 현 황

(’99. 5.31현재)

계		부설주차장		공영주차장		민영노외주차장		비고
개소	면	개소	면	개소	면	개소	면	
6,554	46,668	6,445	42,322	15	1,236	94	3,110	

○ 건축물 부설주차장 관리

- 건축연면적별 구분관리

- 구 : 연면적 3,000㎡ 이상 건축물(166개소)
- 동 : 연면적 3,000㎡ 미만 건축물(6,279개소)

- ’99 상반기 전수조사 결과

계	위 반 유 형 별				비 고
	무단용도변경	물건적치	기 계 식 주차기철거	옥외주차장 조경설치	
17	7	8	1	1	

- 위반 부설주차장에 대한 행정처리

- 1차 : ’99. 7. 20까지 시정지시
- 2차 : 형사고발 및 건축물 사용제한

○ 공영주차장 관리

- ’99 상반기 지도점검 : 진행중

- 공영주차장 수탁자 교육 실시

- 일 시 : ’99. 5.24(월)
- 대상자 : 13개소 수탁 운영사업자

□ 버스전용차선 위반차량 단속

○ 현 황

- 노 선 : 5개 노선 10개 지점 10.2km
- 대 상 : 노선지정 운행차량(시내, 마을버스), 35인승이상 대형 승합 및 긴급자동차 지정차량 외 모든 차량과 전용차로 이탈차량
- 인 력 : 88명 (지도원 60명, 공익요원 28명)
- 방 법 : 비디오카메라 단속

○ 단속실적 : 10,009건 (영업용 : 1,319건, 자가용 : 8,690건)

□ 사업용차량 운송질서 확립

○ 현 황

구 분	계	시 내 버 스	전 세 버 스	마 을 버 스	택 시	화 물	비 고
업 체 수	38	2	2	12	8	14	※ 관내 통과 노선버스 32개 업체 86개 노선
인가대수	3,492	128	72	89	2,086	1,117	

- 단속방법

- 지도점검(운수업체)
 - ▷ 정기 : 관련법규준수 및 지시사항 이행여부 등
 - ▷ 수시 : 민원발생 및 필요시
- 취약지역 중점단속 : 신촌R 외5개소
- 기동단속 : 2개반 8명(취약지역 매일단속)

○ 단속실적

구 분	계	택 시	버 스	마을버스	기 타 (화물,대여)
건 수	1,141	600	534	4	3

□ 과태료(과징금) 및 체납과태료 징수율 제고

○ '99 과태료(과징금) 부과·징수현황

('99. 5. 31현재, 단위:천원)

구 분	부 과		징 수		체 납		비 고
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액	
총 계	61,256	2,614,330	16,598	713,043	44,658	1,901,287	
주·정차위반 과 태 료	53,352	2,158,760	13,587	548,934	39,765	1,609,826	
버스전용과태료	7,494	382,580	2,890	146,630	4,604	235,950	
운 수(과징금) 과 태 료	410	72,990	121	17,479	289	55,511	

○ 과태료 징수율 제고를 위한 고지서 발급업무 개선 완료

- 추진배경

- 서울시 전산정보관리소를 통하여 25개구의 과태료 고지서를 일괄하여 인쇄, 봉합후 배포함으로써
- 단속후 상당한 시일(약2~3개월)이 지나 과태료를 부과함에 따라 민원이 야기되며 징수율이 저조
- 이에따라 자치구별 인쇄기를 자체 구입하여 고지서 발급업무 개선 필요성 대두 되었음

- 인쇄기기 설치 현황

- 설치일시 : '99. 4. 23(금)
- 설치기기 : 고속레이저프린터 1대, 우편물 자동봉합기 1대
- 소요예산 : 27,300,000원

- 기대효과

- 자치구에서 과태료를 인쇄, 봉합함으로써 빠른 시일(15일)내에 과태료 부과로 민원해소
- 과태료고지서 수시부과(월2회)로 과태료 징수율 향상

○ 체납과태료(과징금) 특별 징수대책

- 고액체납자 특별관리 전담반 구성운영

- 구 성 : 교통지도과장 외11명
- 업 무 : 강력한 체납과태료 징수활동(방문, 전화, 주소지추적 등)
- 고액체납자 책임관리자 지정

▷ 100건 이상 (11명) ⇒ 교통지도과장

▷ 20건 ~ 100건미만 (461명) ⇒ 업무담당주사 외 10명

- 강력한 체납징수 활동 전개

- 5회이상 상습체납자 부동산압류
- 부동산 미소유자, 차량소유권 변동자에 대한 대체물건 추적압류
- 체납과태료(과징금) 납부촉구서 발송 (년중계속)

- 향후계획

- 고액체납자 특별관리 전담반 지속운영
- 부동산압류 등 강력한 체납활동 지속 전개
- 체납과태료(과징금) 일제정리 실시
- 납기내 납부대책 강구