예비비 지출내역 보고

상임위원회 : 복지도시위원회

제 출 일 : 2023.05.17.

부 서 명 : 자원 순 환 과

1. 근거

ㅇ 「서울특별시 마포구 결산서 등의 제출 및 예비비 지출 승인에 관한 조례」

2. 예비비지출 내역

ㅇ 사 업 명 : 서교동(가로2반) 환경공무관 휴게실 철거 및 이전

ㅇ 사업기간 : 2023. 2. 5. ~ 3. 30.

ㅇ 사업개요

- 가로2반(서교동) 휴게실 현황

소재지	면적	이용인원	설치일	구조	지목
서교동365-1	28.8 m²	26명	1992.10.29.	경량철골조 (가설건축물)	도로 (마포구)

- 창전동 휴게실 설치

소재지	설치형태	설치규모	설치방법	
창전동 12-58	컨테이너 하우스	연면적 88㎡	조달구매 등	

ㅇ 예비비 지출 사유

- 기존 협소하고 노후 된 가로2반 공무관 휴게실의 환경개선 및 어울 마당로 특화거리 조성사업의 원활한 추진을 위해 서교동 휴게실의 철거 및 창전동 휴게실로의 이전 설치 불가피

ㅇ 예비비사용 세부명세서

(단위: 원)

예 산 과 목			T) ネ		지출	처리일자		
정책	단위	세부	통계목	시출 결정액	지출액	시물 잔액	지출 결정일자	지출 일자
합계		169,530,000	168,050,210	1,479,790				
개					7,800,000			2023.02.20.
	미화원 휴게실 유지	시무 관리비	21,474,000	7,800,000	0	2023. 02.15.	2023.03.08.	
				2,937,000			2023.03.28.	
				2,937,000			2023.04.14.	
		시설비	49,526,000	909,700	441,300	2023. 02.15.	2023.03.08.	
				9,900,000			2023.04.20.	
				35,310,000			2023.04.27.	
					2,965,000			2023.04.14.
			자산및 물품 취득비	98,530,000	97,491,510	1,038,490	2023. 02.15.	2023.03.20.

※ 지출잔액발생 사유

- 시설비 : 단순 집행잔액

- 자산및물품취득비 : 컨테이너 조달구매 시 조달청 다량구매 할인적용 됨

ㅇ 예비비지출 세부내역

-	환경공무관 임시숙소 임차비지급(2023.2월분)	사무관리비	7,800,000원
-	환경공무관 임시숙소 임차비지급(2023.3월분)	사무관리비	7,800,000원
-	서교동 휴게실 이사비용 지출	사무관리비	2,937,000원
-	창전동 휴게실 이사비용 지출	사무관리비	2,937,000원
-	전기사용신청에 따른 시설부담금납부(창전동휴게실)	시설비	909,700원
-	창전동 공무관 휴게실 설치공사 실시	시설비	9,900,000원
-	서교동 휴게실 철거 및 창전동 휴게실 설치공사 실	시 시설비	35,310,000원
-	창전동 휴게실 전기공사	시설비	2,965,000원
-	조달구매(창전동휴게실컨테이너하우스) 자산	및물품취득비	97,491,510원