


새로운 변화 활기찬 마포

2009년도
주요업무 추진실적 보고
(제149회 마포구의회 제2차 정례회)



2009. 11

건설교통국

2009년도 주요업무 추진실적(교통행정과)

1. 자전거 이용활성화 사업

교통수단으로서 자전거 이용을 확대하고 자전거이용시설 설치 및 정비사업을 통하여 에너지 소비감소와 대기오염을 줄이고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2009. 1 ~ 2009. 12.
- 사업내용
 - 자전거타운 조성 (무인 자전거대여 시스템, 자전거도로 등)
 - 업무용 및 직원 자전거이용 활성화 사업
 - 자전거이용시설 설치 및 유지관리
 - 자전거 시범학교 추가지정 및 운영
- 사업비 : 2억원(구비, 서울시예산 제외)

□ 추진실적 (11.10 현재)

- 2009. 3 : 업무용 자전거 시스템 설치 및 시행
- 2009. 4 : 직원 자전거 출·퇴근 시스템 설치 및 시행
- 2009. 4 : 자전거 시범기관 지정 - 3개기관
(서부면허시험장, (주)이랜드, 마포농수산물시장)
- 2009. 4~9 : 자전거 시범학교 신규지정 - 6개교
(성서중, 성사중, 광성중, 광성고, 디자인고, 서강대)
- 2009. 3~11 : 자전거보관소 설치 - 14개소 1,158대
(자전거시범학교, 자전거시범기관, 기타 등)
- 2009. 3~11 : 보관소 세척 및 방치자전거 수거용역 계약·시행
(5회차 완료, 방치자전거 533대 수거)

□ 향후 추진계획

- 2009. 1 ~ 2010. 3 : 상암동 자전거타운 조성(서울시 추진)
- 2009.11 ~ 2010. 2 : 월드컵공원 자전거서비스센터 설치

2. 교통유발부담금 부과 및 기업체 교통수요 관리제도 운영

교통 혼잡을 유발하는 시설물에 대하여 교통유발부담금을 부과하고, 교통량을 감축하는 시설물은 교통유발부담금 감면의 인센티브를 제공하여 도심 교통 혼잡을 완화 하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2009. 1월 ~ 12월
- 사업내용 : 교통유발부담금 부과·징수 및 교통수요 관리제도 운영
- 사업대상 : 각층 바닥면적의 합이 1,000㎡ 이상인 시설물

□ 추진실적 (11.10 현재)

- 교통유발부담금 부과 대상 시설물 전수조사 실시 : 총 5,200건
- 2010년 기업체 교통수요관리 참여 신청 : 162개 시설물
- 2009 기업체 수요관리 참여업체 이행실태 점검 : 총 4회 148개 업체
- 교통유발부담금 과년도 체납금 징수 관리: 163건 75,298천원 징수
- 체납액 245건 75,522천원
- 교통유발부담금 정기분 부과징수 현황

(단위 : 건/ 원)

부과 현황		징수 현황		미납액		징수율
건수	금액	건수	금액	건수	금액	
3,555	2,629,156	3,175	2,457,194	380	171,962	94%

□ 향후 추진계획

- 2009. 11 : 교통유발부담금 독촉고지서 송달
- 2009. 11 : 기업체 수요관리 신청업체 점검실시(162개 업체)

3. 망원동 공영주차장 건설

주차난이 심각한 망원동 지역의 마리아수도원 부지를 매입하여 지하 3층 규모의 공영주차장을 건설함으로써 주변지역의 심각한 주차난을 해소하고 구민생활 편익증진을 도모하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2008. 10. 6 ~ 2009. 11. 30
- 위 치 : 망원동 403-2(舊마리아수도원)
- 부지면적 : 부지면적 3,152 m^2
- 건설규모 : 연면적 5,089 m^2 , 지하 3층/주차면 152
- 사 업 비 : 20,777백만원(구비 13,764, 시비 7,013)
 - 부지매입비 : 13,015백만원
 - 건 설 비 : 7,762백만원

□ 추진실적 (11. 10 현재 공정을 95%)

- 2009. 1월 : 토류벽 시공
- 2009. 4월 : 지하부 굴착완료 및 가시설 설치
- 2009. 5월 : 부력방지 앵커 시공완료
- 2009. 7월 : 방수작업 및 바닥슬라브 구조공사 완료
- 2009. 10월 : 벽체 및 구조물 시공완료

□ 향후 추진계획

- 2009. 11월 : 전기·통신·조경·편의시설 설치 및 시운전
- 2009. 12월 : 개장

4. 그린파킹 프로젝트사업

주택가의 담장과 대문을 허물어 주차공간을 확보하고 여유공간은 녹지를 조성함으로써 주거환경을 개선함과 동시에 심각한 주차난을 해소하고자 함.

□ 사업개요

- 사업기간 : 2009. 1월 ~ 12월
- 사업대상 : 담장과 대문을 허물면 주차장 조성이 가능한 모든 주택
- 사업규모 : 주차장 200면 조성
- 사업내용 : 담장을 허물어 주차장 조성에 따른 공사 지원(설계가 기준)
 - 1면 조성시 700만원, 2면은 850만원
 - 3면부터는 면당 100만원씩 추가, 최대 10면 1,650만원까지 지원

□ 추진실적 (11.10 현재)

- 그린파킹 대상주택 전수조사 완료(1,214동) 및 사업안내(3회)
- 홍보리플렛(8,000매) 및 사업신청서검용안내문(4,000매) 제작·배포
- 그린파킹사업 동순회 사업설명회 및 사진전시회 개최 : 14개동
- 우수사진 전시회 개최(5.11~15) : 3개소(구청, 지하철 2개역)
- 사업신청 접수현황 : 197동 272면

□ 향후 추진계획

- 그린파킹사업 공동주택 집중추진
 - 대상주택 : 42개소 145면 (전수조사 기준)
 - 추진기간 : 2009. 9.10 ~ 12.31
 - 추진방법
 - 공동주택 거주세대별 사업안내 공문발송
 - 포스터형 홍보물 공동주택 주출입문 부착홍보
 - 현장출장 설명회 및 우수마을 견학실시

5. 자동차 정비업소 지도점검 및 불법정비 단속

자동차관리사업(정비업)의 건전한 발전과 이용시민의 편익을 도모하고 불법 정비 행위가 발생하지 않도록 주기적으로 지도점검 및 단속을 실시하고자 함.

□ 사업개요

- 사업기간 : 2009.1 ~ 2009.12
- 사업대상 : 193개소

구분	계	지정정비사업자	종합정비업소	소형정비업소	부분정비업소	간이수리점(무등록)
개소	193	5	23	4	151	10

- 사업비 : 비 예산

□ 추진실적 (11.10 현재)

- 자동차 정비업소 지도점검(종합,소형,부분정비업소) 실시 : 3회
- 지정정비사업자 지도점검 실시 : 3회
- 무등록정비업소(간이수리점) 지도점검 및 단속 실시 : 4회
- 지도점검 및 단속결과 조치

구분	고발	과징금	과태료	개선명령	행정지도	비고
계	8	4	1	1	30	

□ 향후 추진계획

- 자동차 정비업소 지도점검(종합,소형,부분정비업소) 실시 : 1회
- 지정정비사업자 지도점검 실시 : 1회
- 무등록정비업소 단속 실시 : 1회
- 불법 정비단속 실시
- 지도점검 및 단속결과 조치
 - 경미한 사항 : 시정조치
 - 법규정 위반사항 : 고발 및 행정처분 실시

6. 교통관련 체납과태료 징수활동 강화

교통관련 과태료 신규 체납 증가와 경기 침체로 기존체납 고착화에 따라, 체납 원인을 분석하고 효율적인 징수대책을 수립·시행하여 징수율 제고 및 구 세입증대에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2009. 1. 1 ~ 2009. 12. 31
- 사업대상 : 자동차관련 체납과태료 9종(자동차 정기검사과태료 등)
과년도 총 체납액(67,860건 / 16,083,330천원)
- 사업목표 : 체납 정리 총 16,700건 / 2,600,000천원
 - 체납징수 : 9,200건 / 1,100,000천원
 - 결손처분 : 7,500건 / 1,500,000천원(불납·시효결손 포함)

□ 추진실적 (11.10 현재)

- 체납정리 : 15,393건 / 2,641,127천원
 - 징수실적 : 8,524건 / 997,118천원
 - 결손실적 : 6,869건 / 1,644,009천원
- 체납처분 : 15,937건 / 3,826,519천원
 - 압류예고 : 3,333건 / 906,350천원
 - 압류처분 : 12,507건 / 2,794,771천원
 - 교부청구 : 97건 / 125,398천원
- 체납고지서 및 납부독촉 안내문 발송(총 9회 244,953건/58,340,219천원)
 - 체납 고지서 (6회) : 110,368건 / 25,112,121천원
 - 납부독촉 안내문 (3회) : 134,585건 / 33,228,098천원

□ 향후 추진계획

- 체납처분 활동 강화(동산, 부동산, 급여, 기타채권 등 압류)
- 고액체납자 실태조사 및 현장납부 독려 활동
- 징수불가능 체납자 결손처분
- 체납과태료 자료 정비(압류자료 일치 및 오류자료 정비 등)
- 체납법인 현장 징수 및 실태 조사

2009년도 주요업무 추진실적(교통지도과)

1. 불법 주·정차 단속

효율적인 불법 주·정차 단속을 통해 보·차도에서 사람과 차량이 자유롭게通行 할 수 있는 쾌적하고 활기찬 도로기능을 유지하고자 함.

□ 사업개요

- 사업기간 : 2009. 1. 1 ~ 12. 31
- 사업내용
 - 상습 정체구간 도로 및 보도 중점 불법 주·정차 단속 활동강화
 - 원활한 단속업무 수행을 위한 노후단속장비 교체 및 보강
 - 불법 주·정차 단속 직원의 지속적인 교육 실시

□ 추진실적 (11.10 현재)

- 2009년도 불법 주·정차 단속계획 수립
- 단속 실적
 - 불법 주·정차단속 : 총 135,642건(구 95,970건/동 9,641건/서울시 30,031건)
 - 견인실적 : 총 6,4587건(구 889건/공단 2,279건/서울시 3,289건)
- 단속장비 보강(교체)
 - 2009.01.14 : 불법주차단속용 디지털카메라 구매(17대)
 - 2009.01.19 : 불법 주·정차 단속용 PDA 구매(15식)
 - 2009.02.20 : 차량탐재이동형 단속시스템 업그레이드(2식)
 - 2009.05.20 : 고정식 수동 무인카메라 업그레이드(22식)
 - 2009.10.27 : 완전자동 고정식 무인카메라 구매(7식)

□ 향후추진계획

- 2008. 11 ~12 : 상습정체구간 지속적 불법주정차 단속
- 단속직원에 대한 지속적인 교육을 통하여 전문화 추진

2. 공영주차장 운영관리

공영주차장과 수탁관리단체인 마포구시설관리공단에 대한 지도 점검을 강화하여 공공성과 수익성 향상으로 이용시민에게 주차 편의를 제공하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2009. 1. 1 ~ 12. 31
- 사업내용
 - 공영주차장 효율적인 관리를 통한 주차편의 증진과 주차질서 확립
 - 주차장 수탁관리단체인 마포구시설관리공단에 대한 지도점검 강화

□ 추진실적 (11.10 현재)

- 공영주차장 점검 및 지도
 - 1/4분기 정기점검 : 2009. 03. 31 ~ 04. 30
 - 2/4분기 정기점검 : 2009. 06. 26 ~ 07. 06
 - 3/4분기 정기점검 : 2009. 10. 06 ~ 10. 13
- 점검결과 : 주차요금징수 및 주차구획선관리 지적,
시설주차장의 조도 미비, 여행(여성행복)주차장 관리 부적절
- 행정사항 : 시정 및 결과조치, 직무교육 강화, 순환배치 준수,
여행(여성행복)주차장 시정지시

□ 향후 추진계획

- 관리수탁자 중점점검 : 2009. 11월

3. 건축물 부설주차장 운영실태 점검

건축물 부설주차장의 무단용도변경·기능미유지 등 위법사항에 대하여 지속적이고 체계적인 행정지도·점검을 실시하여 정상적인 주차장 기능을 유지하도록 하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2009. 01. 01 ~ 12. 31
- 점검대상 : 상암동외 8개동 4,726개소
- 사업내용
 - 부설주차장의 무단용도변경·기능미유지 등 위법행위 정기점검
 - 부설주차장 위치변경 및 기계식주차장의 적정배치 등 행정지도로 주차장 이용의 효율성 제고
 - 주차장 관리카드 전산화로 체계적인 유지관리

□ 추진실적(11.10 현재)

- 점검기간 : 2009. 03. 02 ~ 05. 29
- 점검결과 : 257개소 위반사항 적출
 - 무단용도변경 : 47건
 - 기능 미유지 : 114건
 - 기타(시건장치 등) : 96건
- 점검결과 조치완료 : 157건
 - 2009. 08~09 : 점검요원의 점검결과에 대한 현장확인 조사
 - 2009. 10. 08 : 제1차 시정지시
 - 2009. 11. 08 : 제2차 시정지시

□ 향후추진계획

- 2009.12.08 : 미시정 건축물에 대한 고발 등 행정조치 예고
- 2009.12.23 : 미시정 건축물 행정조치

4. 주·정차위반 체납과태료 징수율 제고

주·정차위반 체납 과태료 징수율 제고를 통한 주차단속의 실효성을 확보하고 주차장특별회계 기능을 정상화 시키고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2009. 01. 01 ~ 2009. 12. 31
- 총체납액 : 627,680건 / 23,810백만원
- 징수목표 : 123,199건 / 4,714백만원
 - 2008년도분 : 1,632백만원
 - 1990~2007년도분 : 3,082백만원
- 사업내용
 - 10건 이상 고액체납자(법인, 개인) 부동산 및 급여압류 추진
 - 인터넷민원처리시스템 운영을 통한 과태료납부 편의 제공
 - 대체압류시스템을 활용한 체납징수 담보물권 확보 강화
 - 가상계좌시스템을 활용한 체납징수로 민원편의 및 행정효율성 향상
 - 과년도 체납과태료 납부 고지서 지속 발송

□ 추진실적 (11.10 현재)

- 과년도 과태료체납액 징수 : 67,523건 / 2,756백만원
- 10건 이상 고액체납자 부동산 및 급여압류 추진
 - 부동산압류 : 131명 (2,819건 118,197천원)
 - ※ 10건 이상 고액체납 법인 및 개인 재산조회 완료
 - 1,452명 (25,502건 1,043,469천원)
 - 압류통지서 발송 및 부동산 압류 시행예정
 - 급여압류 : 167명 (3,646건 151백만원)
- 채권 미확보 등 결손처분 : 18,241건 / 630백만원
- 차령초과 말소 등 차량에 대한 대체압류 : 5,330건 / 219백만원

□ 향후 추진계획

- 10건이상 고액체납자 부동산 및 급여압류 지속추진
- 차령초과 말소 등 차량 대체압류로 체납징수 담보물권 확보 강화
- 체납차량에 대한 차량 압류등록으로 과태료 납부 실효성 확보
- 채권미확보 결손자료(불납 및 시효결손) 집중정리

5. 법규위반차량 운행질서 확립

운송사업체 및 사업용 차량의 법규위반사항에 대하여 연중 지속적인 계도·단속을 통하여 교통불편 민원 해소 및 이용승객의 안전 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2009. 01. 01 ~ 12. 31
- 사업대상

구분	계	버스		택시		화물		관내 통과노선
		시내	마을	법인	개인	일반	개별· 용달	
업체 수	250	2	10	8	.	50	.	180
차량 수	8,040	223	91	717	1,357	1,583	1,189	2,880

- 중점 단속내용
 - 버 스 : 정류장 정차질서문란, 무정차 통과, 난폭운전, 불친절
 - 택 시 : 도급 및 전액관리제, 승차거부, 부당요금 청구, 합승행위 등
 - 화 물 : 자동차표시위반, 차고지의 밤샘주차, 운전자격증 미비치 등
- 사업비 : 31,256천원

□ 추진실적 (11.10 현재)

- 단속실적 : 901건(버스 471건, 택시 151건, 화물279건)
- 처분실적 : 917건(버스 153건, 택시 400건, 화물364건)

□ 향후 추진계획

- 특별단속 : 운수업체 종사자, 경찰공무원, 서울시단속반 합동단속
- 상시단속 : 심야 불법운행 택시 및 시내·마을버스 법규위반 사항

2009년도 주요업무 추진실적(건설관리과)

1. 행정재산관리의 효율화

국·공유지 행정재산 실태조사로 효율적인 재산관리와 세수증대를 꾀하고 자료구축을 통해 신속하고 고급화된 민원처리로 고객만족에 기여코자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2009.1 ~ 2009.12
- 사업대상 : 국·공유 행정재산(도로, 하천, 구거, 제방)
- 사업규모 : 국·공유 행정재산 100필지
 - 국·공유지 실태조사를 통한 점유면적 상이, 무단사용 적발 및 누락지원 발굴
 - 무단점용, 점유면적 상이자에 대한 변상금 부과로 세수증대 기여
- 추진근거 : 국유재산법 제46조, 공유재산 및 물품관리법 제44조

□ 추진실적 (11.10 현재)

- 변상금 부과 : 총 362건 533,195천원
 - 시세 : 113건 242,088천원
 - 구세 : 249건 291,107천원
- ※ 차량진·출입로 무단사용 변상금 16건 83,626천원 포함

□ 향후 추진계획

- 현재 측량 의뢰중인 지역의 측량성과도를 납품받아 국·공유 행정 재산 점용대상 파악 및 실태조사
- 무단점용 변상금 부과 및 공부정리

2. 세외수입 증대

공공용지 점용료 부과에 효율성을 기하고 체납금 징수에 만전을 기하여 안정적인 구 수입 확보 및 세외수입 증대에 기여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2009. 1 ~ 2009. 12
- 사업대상 : 관내 공공용지 점용허가
- 사업규모 : 2,300여건 4,700,000천원 (공공용지 점용료)
- 추진근거 : 도로법제41조, 하천법제37조, 국세징수법제24조

□ 추진실적 (11.10 현재)

- 2009년 공공용지 점용료 부과 징수 (정기분 · 수시분)
 - 부과 : 2,373건 4,988,808천원
 - 징수 : 2,169건 4,737,485천원 (95%징수)
- 정기분 공공용지 점용료 고지서 공시송달 : 46건 40,516천원
- 공공용지 점용료 체납 독촉고지서 발송 : 1,625건 1,487,455천원

□ 향후추진계획

- 체납공공용지 점용료 징수 강화
 - 체납독촉 고지서 발송
 - 재산조회 압류 : 부동산, 금융, 자산 등

3. 손실보상업무

공정하고 신속한 보상업무로 원활한 도시계획사업의 조기추진과
고객만족 행정을 실현하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2009. 1 ~ 2009. 12
- 사업대상 : 도시계획 사업구간내 보상업무 추진
(도로개설사업, 공원녹지사업, 미불보상 등)
- 진행형식 : 보상의뢰접수(해당 사업부서 및 미불보상신청자)후 보상
- 진행절차 :
 - ①보상대상 물건조사 ②토지(물건)조서 작성 ③보상계획 및 열람 공고 통지
 - ④감정평가 및 손실 보상료 산정 ⑤보상협의 및 계약체결 ⑥미 협의 물건 재결신청 및 재결 확립 ⑦보상금 지급 및 공탁 ⑧이의신청 및 이의재결 ⑨행정소송
- 사업예산 : 사업부서 확보예산 추산후 집행, 미불보상(자체예산 확보)
- 추진근거
 - 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률
 - 서울특별시 도로 및 하천편입 미불용지 보상규칙

□ 추진실적 (11.10 현재)

- 현석동164-1 일대 마을마당 조성사업 완결(2009.4.29 지급)
- 성산동 산4-214 시설녹지 녹화 및 정비사업 수용재결(2009.10.16)
- 성산동137-2(조성기, 350㎡, 도로) 부당이득금 소송(우리구 승소, 원고항소)

□ 향후추진계획

- 난지·향동천 하천정비사업 보상 실시(사업기간 : 2009.3 ~ 2010.12)

4. 노점상 및 노상적치물 정비

시민의 보행과 차량소통 및 가로환경을 저해하는 불법 노점상, 노상적치물 정비를 쾌적한 가로환경 조성 및 구민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 사업기간 : 2009.1.1 ~ 2009.12.31
- 사업대상
 - 마포구 전 가로 불법 노점상 및 노상적치물
 - 관내 보도상영업시설물 99개소 (가로판매대 36, 구두수선대 63)
- 사업내용
 - 기 파악중인 노점상 412개소 축소 정비 및 신·재발생 즉시 단속
 - 효율적인 단속을 위하여 주요간선로 정기순찰 및 야간단속 실시
 - 보도상 영업시설물 관리·감독 강화
- 사업예산 : 417,941천원

□ 추진실적 (11.10 현재)

- 불법 노점상 및 노상적치물 정비
 - 과태료 부과 : 224건, 33,656천원
 - 변상금 부과 : 53건, 30,205천원, 강제수거 건수 : 3,048건
 - 민원신고 처리 : 1,475건 (인터넷 579건, 전화 896)
 - 불법 노점상 및 노상적치물 자체 정비 : 25,666건
- 보도상 영업시설물 관리·감독 강화
 - 가로판매대 36개소와 구두수선대 63개소 중 23개소 교체완료
 - 보도상영업시설물 도로점용허가 갱신 및 도로점용료 부과
 - 가로판매대 5개소 철거 (자진철거)

□ 향후 추진계획

- 노점절대금지구역 및 민원발생다발지역 노점상 등 강제수거 및 행정처분
- 보도상영업시설물 잔여분 교체 작업 관리·감독 철저

5. 노점디자인특화거리 조성

단속과 재발생의 비효율을 해소하기 위해 생계형 노점상에 대해서는 디자인된 규격화 매대를 배치하여 도시 미관 향상 및 쾌적한 시민의 보행권 확보

□ 사업개요

- 사업기간 : 2009.1.1 ~ 2009.12.31
- 사업대상 : '08년 실태 파악된 관내 노점상 412개소
- 사업내용
 - 노점 시간제, 규격화된 디자인특화거리 계획 수립 추진
 - 무질서·고착화된 노점상을 시간제·규격화·이동식으로 관리
 - 시민의 보행권 침해를 최소화하고 도시미관 개선
- 사업예산 : 99,912천원

□ 추진실적 (11.10 현재)

- 사업에 대한 20여회의 입체적인 홍보 (연중 계속)
- 노점디자인특화거리 우수조성 타 지자체(고양시) 벤치마킹 실시
- 노점개선자율위원회 1,2차 개최 (위원 특화거리 현장 방문)
- 이동식 노점디자인매대 개발 및 샘플 구청광장 전시
- 노점디자인특화거리 조성관련 시비 150백만원 확보
- 사업예정지역내 노점상 설명회 2회 개최 및 매대 제작 합의
- 기 조성한 홍익어린이공원변외 4개지역 노점디자인특화거리 조성중
- 사업구간내 전기지원을 위한 분전함 6개권역 54개 설치 공사

□ 향후 추진계획

- 기초성된 노점디자인특화거리 유지 및 관리
- 주요 간선로 노점의 이전배치를 통한 이면도로 활성화 추진

2009년도 주요업무 추진실적(토목과)

目 標

快適하고 安全하고 便利한 道路造成 및 維持管理

1. 2009년 도로건설 사업(총괄) <총 14건, 10,811백만원>

구 분	사 업 비		비 고
	건 수	금 액(백만원)	
합 계	14	10,811	시비 : 1,260 구비 : 7,951 기금 : 1,600
도로정비	6	3,236	
도로조명	2	612	
연간단가	6	6,963	

□ 2009년 도로건설 사업계획<총 14건 10,811백만원>

구분	연번	사업명	규 모	2009예산 (백만원)	추진 실적 및 계획	비고
계		14 건		10,811	- 공사비 : 10,811백만원	
소계		도로정비 6 건		3,236	- 공사비 : 3,236백만원	
산규	1	양화로 서울카터네이션 조성사업(토목)	-보도정비 45@ (B=5.8m, L=1,500m)	1,558 (시비:1,260 구비:298)	'09. 06. 05 : 설계용역준공 '09. 06. : 공사 발주 '09. 06. : 계약 및 착공 '09. 11. 21 : 공사 준공	(시·구비)
	2	관내 과속방지턱 정비공사	-과속방지턱 1,302개소 5,520m 도색 -과속방지턱 152개소 853m 재설치	335	'09. 01. 15 : 설계 및 발주 '09. 02. 05 : 계약 및 착공 '09. 05. 27 : 공사 준공	(구비)

구분	연번	사업명	규모	2009예산 (백만원)	추진 실적 및 계획	비고
산규	3	미끄럼방지시설설치	- 미끄럼방지시설 포장(13개소 3,157㎡)	163	'09. 01. 14 : 설계 및 발주 '09. 02. 19 : 계약 및 착공 '09. 03. 16 : 공사 준공	(구비)
	4	관내 불량맨홀정비 공사	-불량맨홀정비 192개소	160	'09. 01. 22 : 공사 발주 '09. 03. 10 : 공사 착공 '09. 06. 24 : 공사 준공	(구비)
	5	신수동 보행자도로 건축사업	-자전거도로설치 B=1.65m L=1,500m -보도확장및정비 B=2.5~3.5m L=900m	800	'09. 05. 27 : 용역 착수 '09. 11. : 설계용역 준공 '09. 12. : 공사 계약 및 착공 '10. 07. : 공사 준공(예정)	(구비) 10%
	6	서교로 외 1개소 보 도정비 실시설계용역	-보도정비 B=48~58m L=420m -가로등개량 301본	220	'09. 05. 27 : 설계용역 착수 '09. 10. 25 : 설계용역 준공	(구비)
소계		도로조명 2 건		612	- 공사비 : 612백만원	
산규	7	서부지원 앞 지하보 도조명등 교체공사	-조명등(고효율)설치 ×98등 -천정AL 텍스설치 ×229.75㎡	70	'09. 02. 02 : 설계 및 발주 '09. 02. 19 : 계약 및 착공 '09. 04. 16 : 공사 준공	(구비)
	8	양화로 서울거리 르네상스 조성 전기공사	-가로등 설치 124본 -타워등 설치 8본 -분전함 10면	542	'09. 05. 20 : 설계 및 발주 '09. 06. 08 : 계약 및 착공 '09. 12. : 공사 준공(예정)	(구비) 95%
소계		연간단가 6 건		6,963	- 공사비 : 6,963백만원	
계속	9	관내 포장도로 유지 보수(연간단가)	-아스콘덧씌우기 및 보수 605@ -콘크리트 및 보도 보수 57@	2,900 (특별: 1200, 일반: 900 추경: 800)	'09. 01. 15 : 설계 및 발주 '09. 02. 05 : 계약 및 착공 '09. 12. : 공사 준공(예정)	(구비) 90%
	10	관내 도로시설물 유지보수(연간단가)	-가드레일 32경간 -디자인난간 505경간 -시선유도봉 252개 -미끄럼방지포장 10,430㎡	1,300 (일반: 900 추경: 400)	'09. 01. 13 : 설계 및 발주 '09. 02. 05 : 계약 및 착공 '09. 12. : 공사 준공(예정)	(구비) 90%
	11	관내 포장도로 굴착 복구 공사(연간단가)	- 관내 일원 굴착복구 101@	1,100	'09. 02. 11 : 공사 발주 '09. 02. 16 : 공사 착공 '09. 12. : 공사 준공(예정)	(기금) 95%
	12	관내 비관리청 도로 정 비 공사(연간단가)	- 관내 일원 비관리청 구간 도로정비 200@	500	'09. 02. 10 : 공사 발주 '09. 02. 13 : 공사 착공 '09. 11. 10 : 공사 준공	(기금)
	13	가로등 유지보수공사 (연간단가)	-가로등 6,025등 유지보수	335	'09. 01. 15 : 설계 및 발주 '09. 02. 16 : 계약 및 착공 '10. 02. 16 : 공사 준공(예정)	(구비) 80%
	14	보안등 개량 및 유지 보수공사(연간단가)	-보안등 10,448등 유지관리	828	'09. 01. 15 : 설계 및 발주 '09. 02. 02 : 계약 및 착공 '10. 02. 02 : 공사 준공(예정)	(구비) 80%

1. 양화로 서울거리 르네상스 조성사업

“서울거리 르네상스 조성사업 추진계획”에 따라 우리구 주요도로인 양화로를 안전하고 쾌적한 거리로 조성함으로써 맑고 매력있는 세계 도시 서울조성에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 양화로(동교동 167-1~합정동 414-4)
- 사업규모
 - 보도 정비 45@ (L=1,500m, B=5.8m)
 - 가로등(타워등)주 설치 132본, 분전함 설치 10면
- 사업기간 : 2009. 01. ~ 2009. 12.
- 사 업 비 : 2,100백만원 (시비 1,260, 구비 840)
 - 보도정비 1,558백만원, 전기 542백만원

□ 추진실적 (11.10 현재)

- 실시설계용역 계약 및 착수 : 2009. 02. 05.
- 전기공사 발주 : 2009. 05. 20.
- 실시설계용역 준공 : 2009. 06. 05.
- 전기공사 착공 : 2009. 06. 09.
- 보도정비 공사완료 (45@)
- 가로등(타워등)주 설치129본, 분전함설치 10면 완료 : 2009. 11. 10.

□ 향후 추진계획

- 2009. 11월 : 보도정비 공사 준공
- 2009. 12월 : 전기공사 준공

2. 관내 과속방지턱 정비공사

관내 노후 과속방지턱에 대한 일제정비로 쾌적한 도로환경을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 사업규모 : 과속방지턱 1,302개소 5,520m 도색
과속방지턱 152개소 853m 재설치
- 사업기간 : 2009. 01. ~ 2009. 06. 18
- 사 업 비 : 335백만원(구비)

□ 추진실적 (11.10 현재)

- 과속방지턱 도색 : 1,302개소 5,520m
- 과속방지턱 신설 및 재설치 : 152개소 853m (신설 4, 재설치 148)
- 2009. 05. 27 : 공사준공

3. 관내 불량맨홀 정비공사

도로상 맨홀 요철 및 주변 포장체 파손 등으로 차량통행시 사고위험이 예상되는 불량맨홀을 정비하여 쾌적하고 안전한 도로환경을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 사업규모 : 불량맨홀 정비 192개소
- 사업기간 : 2009. 03. 10 ~ 2009. 11. 30
- 사 업 비 : 160백만원

□ 추진실적 (11.10 현재)

- 관내 불량맨홀 전수조사 : 2009. 01. ~ 02.
- 공사 발주 : 2009. 01. 22
- 공사 착공 : 2009. 03. 10
- 공사 준공 : 2009. 06. 24

4. 신수동 보행자도로 구축사업

보행자도로 정비확충을 통한 안전한 보행공간을 조성하고 통학로 안전과 위험하고 무질서하게 방치된 도시내 학교주변 도로를 정비함.

□ 사업개요

- 위 치 : 신수동 광성중·고교, 신수중학교, 신석초교 주변도로
- 사업규모 : 자전거도로설치 B=1.65m, L=750m(양측)
보도확장및정비 B=2.5m~3.5m, L=450m(양측)
- 사업기간 : 2009. 05. ~ 2010. 07.
- 사 업 비 : 800백만원(구비)

□ 추진실적 (11.10 현재)

- 기본 및 실시설계 용역 계약 및 착수 : 2009. 05. 27
- 마포구 디자인심의 : 2009. 09. 29
- 주민설명회 개최 : 2009. 10. 15
- 실시설계중

□ 향후 추진계획

- 2009. 11월 : 기본 및 실시설계용역 준공
- 2009. 12월 : 공사 발주 및 착공
- 2010. 07월 : 공사 준공

5. 서교로 외1개소 보도정비 실시설계용역

우리구 주요도로인 서교로 및 양화로(서측)의 가로수준을 획기적으로 개선하여 평탄하고 아름다운 거리로 조성하고자 실시설계용역을 추진함.

□ 사업개요

- 위 치 : 서교로(성산동 성산2교~지하철 홍대역 사거리)
양화로(동교동 155-27~합정동 416-33)
- 사업규모 : 보도 및 가로등정비 실시설계용역
(B=4.8~5.8m, L=4,240m, 가로등 301분)
- 사업기간 : 2009. 05. 27 ~ 2009. 10. 25
- 사 업 비 : 220백만원(추경, 구비)

□ 추진실적 (11.10 현재)

- 실시설계 용역 계약 : 2009. 05. 25
- 실시설계 용역 준공 : 2009. 10. 25

6. 서부지원앞 지하보도 조명등 교체공사

서부지원앞 지하보도 노후 조명시설물을 고효율 절전형 조명등으로 교체하여 이용자의 보행환경 개선과 전기료 절감 및 전기안전사고 예방

□ 사업개요

- 사업위치 : 마포구 공덕동 105-1(서부지원앞)
- 사업규모 : 조명등(고효율)설치×98등
천장 AL텍스 설치×229.75㎡
- 사업기간 : 2009. 02. 19 ~ 2009. 04. 02
- 사업비 : 70백만원(구비)

□ 추진실적 (11.10 현재)

- 2009. 02. 16 : 공사착공
- 2009. 04. 02 : 공사준공
- 2009. 11. 10 현재 : 기존대비 월평균 전기료 20%절감

7. 도로시설·굴착·조명시설 연간단가 사업 추진

포장도로·도로시설물 유지보수와 가로등·보안등 시설 정비, 도로굴착에 따른 복구 공사를 연가단가계약을 맺어 시행함으로써 쾌적한 환경을 조성하고자 함

□ 사업개요

사업내용	사업비(백만원)	기간	규모
관내 포장도로유지보수	2,900	2009. 02. 05 ~2009. 12. 31	<ul style="list-style-type: none"> • 포장도로 -아스팔트포장보수 605@ -콘크리트포장보수 35@ -보도브릭포장보수 34@
관내 도로시설물유지보수	1,300	2009. 02. 05 ~2009. 12. 31	<ul style="list-style-type: none"> • 도로시설물 -가드레일 32경간 -디자인난간 505경간 -시선유도봉 252개 -미끄럼방지포장 10,430㎡
관내 포장도로 굴착복구 및 비관리청 도로정비	1,600	2009. 02. 16 ~2009. 12. 31	<ul style="list-style-type: none"> • 굴착복구 101@
가로등유지보수	335	2009. 02. 16 ~2010. 02. 16	<ul style="list-style-type: none"> • 가로등 6,025등 유지보수
보안등개량 및 유지보수	828	2009. 02. 02 ~2010. 02. 02	<ul style="list-style-type: none"> • 보안등 10,448등 유지보수

□ **추진실적 (11.10 현재)**

- 포장도로보수 565@ (아스팔트 504@, 콘크리트 30@, 보도블럭 31@)
- 도로시설물 보수 (가드레일 16경간, 디자인난간 417경간, 시선유도봉 194개, 미끄럼방지포장 10,004m²)
- 가로등 정비 718개소 (수리 628, 등기구 교체 69, 등주 교체 21)
- 보안등 정비 3,446개소 (수리 2,677, 개량·신설 769)
 - 보안등 민원신고 전화번호 표찰정비 : 10,448개소 완료(2009. 07. 30)
- 굴착복구 101@ 완료

□ **향후 추진계획**

- 2009. 12월 : 공사 준공 (조명시설은 2010. 02월 예정)

2009년도 주요업무 추진실적(치수방재과)

목 표

- 노후 하수관의 개량 및 정비로 내실있는 수방대책
- 수해상황의 신속한 초동대처로 피해최소화

구분	연번	사업명	규모	2009예산 (백만원)	추진실적 및 계획	비고
계		17 건		49,343		
소계		하수암거 보수·보강 1 건		750		
신규	1	관내 하수암거 보수보강공사	- □1.5*1.5~□12.0 *2.5m, L=1,500m	750	- 준공: 2009. 08.25	시비
소계		하수도 개량(정비) 6 건		13,148		
장기 계속	2	서교배수분구 관거 정비사업	- 관거정비:L=26.76km	10,438	- 하수관거설치 9800m - 빗물받이설치 364개소 (공정률 52%) - 준공예정(1차): 2009. 12. 31	시비
신규	3	서교동 362,364번지 하수관개량공사	- D=450~600mm, L=601m	300	- 준공: 2009. 06. 24	구비
	4	동교동 162번지 외 1개소 하수관개량공사	- D=450~600mm, L=411m	460	- 공사완료 (서교지하보도구간 포장제외) - 준공예정: 2009. 11. 30	구비 (추경: 210)
	5	성산동 115번지 일대 하수관개량공사	- D=450~900mm, L=944m	1,000	- 준공예정: 2009. 11. 30	구비 (추경)
	6	용강동 40-2-115-24 하수관개량공사	- D=450mm~600mm L=382m	320	- 준공: 2009. 09. 23	구비 (추경)
	7	연남동 566번지 하수관개량공사	- D=450mm~600mm L=263m - □1.0×1.0 L=194m	630	- 준공: 2009. 10. 31	구비 (추경)
소계		연간단가 3건		2,760		
신규	8	관내 하수시설물 보수공사	- 하수관보수 D=200~1,200mm, L=2,000m	1,510	- 준공예정: 2009. 12. 31	구비
	9	관내 하수도 준설공사	- 하수도 준설 V=6,500m³	1,100	- 하수도 준설 V=5,800m³ - 준공예정: 2009. 12. 31	구비
	10	관내 빗물받이 준설공사	- 빗물받이 준설 N=16,000개소	150	- N=14,322개소 - 준공예정: 2009. 12. 31	구비

구분	연번	사업명	규모	2009예산 (백만원)	추진실적 및 계획	비고
소계		하천 및 우수지관리 4건		31,639		
계속	11	홍제천 자연생태 하천 복원공사	- B=30~50m, L=2.4km	8,711 (시 6,617 구 2,094)	- 준공예정: 2009. 12. 19	시비 (추경: 1,329) 구비
신규	12	향동천 하천정비	- B=25~30m, L=900m	22,340 (SH공사)	- 공사계약 - 현황 및 분할측량 완료 - 토자 물건등 보상협약 - 준공예정: 2010. 12. 31	SH
신규	13	불광천 세월교 신설공사	- B =6.0m, L =28m	338	- 준공예정: 2009. 12. 31	시비 (추경: 338)
신규	14	망원유수지체육공원 (태양광)공사	- 태양광 발전시설 400m - 관람석 107m	250	- 준공: 2009. 09. 15	구비 (추경: 250)
소계		빗물펌프장(수문) 관리 2건		896		
신규	15	빗물펌프장 운영	- 빗물펌프장 10개소	880	- 시설물 보수보강공사 : 전기설비보수공사 외 8건 - 제작사 및 전문기관 점검시행: 빗물펌프장 10개소 - 빗물펌프장 시운전 및 점검시행	구비
	16	수문 정밀점검	- 합정배수문 외 5개소 - 0.9×1.0×1문	16	- 점검완료: 2009. 04. 03	시비
소계		기타 1건		150		
신규	17	풍수해저감 종합계획 용역	- 마포구 관내 전지역 - A=23.88km ²	150	- 용역완료예정 : 2010. 01. 05	구비

1. 수방대비 체계 확립

지구온난화 등 기상이변으로 국지적인 게릴라성 폭우가 빈번히 발생함에 따라 풍수해 피해로부터 인명 및 재산피해 최소화를 위한 재해 예방능력을 강화하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2009. 01. ~ 2009. 12.
- 수방시설물 점검·정비 : 빗물펌프장 10개소, 수문 22개소
- 대형공사장 점검·정비 : 15개소
- 수방책자 200권, 홍보용 전단지 20,000매, 수방자재확보(마대 등)
- 수방대책 민간위탁 용역시행
- 예산 : 230백만원

□ 추진실적 (11.10 현재)

- 빗물펌프장 및 수문 점검·정비 : 매주 1회 점검
- 대형공사장 점검·정비 : 15개소
- 수방자재확보 : 마대 60,000개, PE필름 30롤
- 수방책자 및 홍보 전단지 인쇄
 - 수방책자 200권, 홍보용 전단지 8,000매, 리플렛 16,000매
- 지역신문 홍보 : 3개 신문사

2. 하수도 · 빗물받이 준설 및 하수관 개량공사

하수관거 및 빗물받이에 퇴적된 토사, 이물질 제거로 악취저감과 배수처리를 원활히 하고, 노후·파손된 하수관을 정비함으로써 불명수 유입방지 및 배수소통을 원활히 하여 수해를 예방하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2009. 01. ~ 2009. 12.
- 주요내용
 - 하수도 준설 $V=6,500m^3$
 - 빗물받이 준설 $N=16,000$ 개소
 - 하수관개량($D=450\sim 900mm$, $\square 1.0\times 1.0$), $L=2,795m$
- 사업위치
 - 서교동 362번지, 연남동 566번지, 동교동 162번지, 성산동 115번지, 용강동 40번지 하수관 개량
 - 관내 일원 하수도 및 빗물받이 준설
- 사업예산 : 3,960백만원

□ 추진실적 (11.10 현재)

- 하수도 준설 $V=5,800m^3$
- 빗물받이 준설 $N=14,332$ 개소
- 하수관 개량 $L=2,795m$

□ 향후추진계획

- 2009. 12. 31 : 준공예정
 - 빗물받이 준설 $N=2,000$ 개소
 - 하수도 준설 $V=700m^3$

3. 홍제천 생태하천 복원공사

홍제천을 자연친화적인 하천으로 정비하여 주민 휴식공간을 제공하고 도시미관 및 주민생활 환경개선에 만전을 기하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2008. 06. ~ 2009. 12.
- 사업위치 : 홍제천(사천철교 ~ 홍제천 한강합류부)
- 사업규모 : 자연형 하천조성 B=30~50m, L=2.4km
 - 하천공사 : 저수호안공, 여울공, 낙차공, 자전거도로 신설 및 포장
 - 구조물공사 : 옹벽녹화, 분수, 휴게광장 및 물놀이 시설, 교량2개소
- 사업비 : 8,711백만원 (시비6,617백만원, 구비2,094백만원)

□ 추진실적 (11.10 현재)

- 저수호안공 2,768m 조성완료
- 반복개구조물 철거 440m 완료
- 자전거도로·산책로 분리조성 2.4km
- 자전거도로 신설 1,014m
- 분수 2개소 설치
- 자전거도로 횡단교량 3개소 설치
- CCTV 3개소 설치
- 교량 2개소 설치

□ 향후추진계획

- 2009. 12. 19 : 준공예정

4. 풍수해저감 종합계획 용역

풍수해특성, 피해 발생원인, 재해위험도 풍수해저감대책에 관련된 사항을 종합적으로 조사 분석하여 장기적인 지역 방재정책을 수립함으로써 풍수해로부터 위험을 극소화하고 안전한 지역을 구축하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2009. 02. 09 ~ 2010. 03.
- 사업위치 : 마포구 관내 전지역
- 사업규모 : A=23.88km²
- 사업비 : 150백만원

□ 추진실적 (11.10 현재)

- 풍수해저감 종합계획 용역 시행 : 2009. 02. 03
- 풍수해저감 종합계획 용역 계약 (계약금액 119백만원)
 - ※ 용역내용
 - 풍수해 위험도 분석 및 평가
 - 풍수해 특성조사
 - 풍수해관리 단위지구 설정
- 2009. 08. 31 : 풍수해저감 종합계획 수립
- 2009. 09. 16 : 중간보고회 개최

□ 향후추진계획

- 2009. 12. : 자문회의 및 공청회 개최
- 2010. 01. : 구의회 의견수렴
- 2010. 02. : 소방방재청 승인
- 2010. 03. : 풍수해저감 종합계획 용역 준공

5. 난지·향동천 하천정비사업

상암지역에 대단위 상가 및 주택단지가 형성됨에 따라 치수 안전도 확보와 다양한 생물서식이 가능하도록 하천을 정비함으로써 하천의 기능인 치수와 환경을 조화롭게 하여 생명력 있는 하천 공간 제공

□ 사업개요

- 사업위치 : 향동천(난지빗물펌프장~덕은1교)
- 사업규모
 - 자연형 하천조성 L=2,470m
(하천확장 : 당초 B=10~12m → 변경 B=25~30m)
 - 교량설치 2개소, 토공 A=48,472 m^2 , 호안공 A=13,020 m^2
- 사업기간 : 2006.12 ~ 2010. 12.31
- 사업비 : 22,340백만원(S·H공사-세입세출외현금)
 - 공사비 : 11,640백만원
 - 보상비 : 10,700백만원

□ 추진실적 (11.10 현재)

- 2009. 03. 03 : 난지·향동천 하천정비공사 계약
- 2009. 10. 22 : 보상조서에 의한 하천공사실시계획 변경 인가
- 2009. 10. 28 : 보상대상 토지 등 감정평가 완료

□ 향후추진계획

- 2009. 11.~12. : 토지 등 보상 협의
- 2010. 01.~04. : 중앙토지위원회 재결 및 보상금 지급
- 2010. 05.~12. : 공사착공 및 완료

6. 불광천 세월교 신설공사

불광천 상류 중동청구아파트 앞 단절된 좌·우안 간 자전거도로를 연결하여 자전거이용활성화 및 지역주민의 여가생활 편익증진에 만전을 기하고자 함.

□ 사업개요

- 사업기간 : 2009. 06. ~ 2009. 12.
- 사업위치 : 불광천(중동 청구아파트 앞)
- 사업규모 : 세월교 1식 B=6.0m, L=28m
- 소요예산 : 338백만원(시비)

□ 추진실적 (11.10 현재)

- 2008. 12. 16 : 불광천 자전거도로 연결공사 실시설계 용역 발주
- 2009. 04. 06 : 불광천 자전거도로 연결공사 준공
- 2009. 05. 29 : 생태하천복원사업자금 교부통보(서울시→마포구)
- 2009. 07. : 공사착공
- 2009. 11. : 교대시공 중

□ 향후추진계획

- 2009. 12. 31 : 준공예정

7. 망원유수지체육공원 쉼터(태양광) 조성

망원유수지 체육공원 내 태양광발전시설 설치 관련 태양광발전시설 하부에 계단식 관람석 및 벤치를 설치하여 체육공원을 이용하는 구민에게 휴식처 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 망원동 450-3 망원유수지 내
- 사업기간 : 2009. 04. 13 ~ 07. 31
- 사업비 : 1,180백만원 (태양광발전설비 930, 관람석 설치 250)
- 사업규모
 - 태양광 발전설비 : 100kw
 - 계단식 관람석 벤치 설치 : 107m (친환경 합성목재 데크)

□ 추진실적 (11.10 현재)

- 2009. 06. 05 : 관람석 설치공사 완료
- 2009. 06. 09 : 태양광 발전시설 구조물 설치 완료
- 2009. 09. 15 : 준공

※ 연간 128,000Kwh의 전기를 생산 사회복지시설 4곳에 전기를 공급 연간 1,000만원의 사회복지분야 예산을 절감하고, 잉여 전력을 한전에 판매 연간 400만원의 수익 창출

8. 서교배수분구 하수관거 정비사업

서울시가 추진하고 있는 하수관거 종합정비계획에 따라 망원배수구역 하수관거 조사 및 하수도정비 기본설계(1993. 12.)를 토대로 서교배수분구의 하수관로 성능개선과 효율적인 하수처리를 도모코자 함.

□ 사업개요

- 사업위치 : 서교배수분구(서교동, 합정동, 망원1동 일원)
- 사업기간 : 2007. 06. 11 ~ 2010. 12. 31(용역: 2008. 10. 31 완료)
 - 1 차 : 2008. 12. 29 ~ 2009. 12. 31
 - 2 차 : 2009. 01. 20 ~ 2010. 05. 30
- 사업규모
 - 하수관거 정비 D=400~1,200mm, L=26,760m
- 사업비 : 10,438백만원(시비)
 - 공사비 9,450, 책임감리비 548, 폐기물처리비 440

□ 추진실적 (11.10 현재)

- 하수관거 설치 : 9,800m
- 빗물받이 설치 : 364개소
- 맨홀설치 : 137개소

□ 향후 추진계획 (계속사업)

- 2009. 12. 31 : 1차 공사분 준공예정 (하수관 정비 16,431m)
- 2010. 05. 30 : 2차 공사분 준공예정(하수관 정비 2,363m)
- 2010. 12. 31 : 3차 공사분 준공예정(하수관 정비 7,966m)

9. 빗물펌프장 운영

빗물펌프장 제작사 및 전문기관의 지적사항을 보수하고, 예측하지 못한 기전설비 고장 및 파손에 대비하는 등 시설물의 포괄적인 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2009. 01. ~ 2009. 12.
- 사업대상 : 빗물펌프장 10개소
- 사업규모 : 제작사 안전점검 1회, 전문기관 안전점검 1회, 자체점검 2회
- 사업위치 : 망원1빗물펌프장 외 9개소
- 추진근거 : 자연재해대책법

□ 추진실적 (11.10 현재)

- 2009. 01. 13 : 빗물펌프장 유지관리 계획 수립
- 2009. 01. 02~01. 20 : 수방시설물 제작사 점검(일진전기 외 11개사)
- 2009. 01. 16~01. 31 : 수방시설물 전문기관점검(한국전기안전공사)
- 2009. 02. 17 : 빗물펌프장 유지관리 자재확보
- 2009. 05. 27~05. 28 : 빗물펌프장 시운전 및 점검 시행
- 2009. 01. 19~09. 29 : 빗물펌프장 시설물 보수·보강공사 시행
- 성산빗물펌프장외 9개소 전기설비 보수공사 외 19건

□ 향후추진계획

- 2009. 11.~12. : 빗물펌프장 수방시설물 지속적 관리

10. 관내 하수시설물 보수공사(연간단가)

각종 하수시설물의 적정한 기능유지로 배수처리를 원활히 하여 수해를 사전예방하고, 소규모 파손과 각종 민원발생시 신속한 조치로 주민불편을 해소하고자 함.

□ 사업개요

- 사업위치 : 관내 전지역
- 사업규모
 - 하수관개량 (D=250~1,200mm) : L= 1,575 m
 - 맨홀설치 및 보수 : 80개소
 - 빗물받이 설치 및 보수 : 120개소
- 사업내용 : 하수관 및 하수구조물(빗물받이, 맨홀 등) 보수
- 사업기간 : 2009. 01. ~ 2009. 12. 31
- 사업비 : 1,510백만원

□ 추진실적 (11.10 현재)

- 하수관 부설 (D=250~1,000mm) : L= 2,200m
- 맨홀설치 및 개량 : 86 개소
- 빗물받이 설치 및 개량 : 215 개소

□ 향후 추진계획

- 2009. 12. 31 : 준공예정
 - 횡단보도 빗물받이 이전공사 시행
 - 수해방지를 위한 긴급 민원처리